Общество с ограниченной
ответственностью «Привод»
(ООО «Привод»)
Юридический адрес: 420047, Российская
Федерация, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Абая Кунанбаева, дом 18

От генерального директора
ООО «ПРИВОД» ИНН 1655253389
Шигабутдинова Р.Р.

Исх. № 030 СЦ/МСЦ М-3 от 16.01.2026

Генеральному директору
ООО «ПРОФПОСТАВКА»
Сейраняну Н.Б.

Уважаемый Нарек Борисович!

В рамках исполнения обязательств по договору № 128-ПР от «24» июня 2025 г. заключенному между ООО «ПРОФПОСТАВКА», как Заказчиком и ООО «Привод», как Исполнителем, на реализацию проекта «по строительству и реконструкции 2х цехов по производству и капитальному ремонту основной номенклатуры изделий по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. 1905 года, 35» цех 45 (СЦ) и цех 80 (МСЦ) уведомляем Вас о том, что на сегодняшний день не предоставлена строительная готовность и проектное решение по ряду вопросов, требующих Вашего срочного внимания и согласования для исключения срывов сроков выполнения работ.

МСЦ цех 80.

Раздел ОВ 675-Д005-МСЦ-Р-ОВ Изм.5

1. Отсутствуют на кровле металлоконструкции для монтажа оборудования.
2. Предоставить способ монтажа вент установок на кровле, после монтажа станин. Место монтажа - середина кровли, зона действия крана не позволяет осуществить монтаж установок в проектном положении. Что может привести к дополнительным затратам;
3. Предоставить срок монтажа помещения 114 для монтажа установок П 15, В 15.
4. Не согласованы доп затраты по работам, отсутствует материал для проведения монтажных работ. (монтаж смесительных узлов производится на стойки).

СЦ цех 45. Раздел ОВ. 675-Д005-СЦ-Р-ОВ Изм.4

1. Отсутствует проектного решения по крепежу систем ПД 1.1-1.6. проект не раскрывает способ крепления оборудования. Нет строительной готовности для монтажа систем
2. Отсутствуют металлоконструкции для монтажа оборудования (вент установки В 17, 3 наружных блока кондиционирования и 2 блока ККБ) на кровле;
3. Предоставить строй готовность по всем вент камерам, отсутствуют двери, так же не заштукатурены стены, выполнить уборку в помещения от строительного мусора, без вышеперечисленного невозможно выполнять работы с вент установками в помещениях вент камер.

Просим рассмотреть вышеизложенные вопросы и в течении 5 рабочих дней предоставить решения, позволяющие нам продолжить работы в рамках договора.

Генеральный директор Шигабутдинов Р.Р.

Исп. Рук. проекта
Стерлядев П.И.
+79091155515