СЭД АО "МЗ"
Вх. № 2400
" 16 " февраля 20 26 г.

Акционерное общество
«Казанский Гипронииавиапром»
имени Б.И. Тихомирова»

Joint-stock c
«Kazan Gipronii
named after Boris Tihomirov»

Дементьева ул., д. 1, Казань, 420127
Тел.: (843) 571-95-48, факс: (843) 571-96-56; e-mail: root@gap-rt.ru; https://www.gap-rt.ru
ОКПО 07541615; ОГРН 1021603882640; ИНН/КПП 1657002101/166101001

«13» 02 2026г. № ТЗ/1583

На № _____ от «___» _____2026г.

«О согласовании ПНР»

Заместителю директора по
капитальному строительству
АО «МЗ»
Белкину А.А.
sdg@mz.perm.ru

Уважаемый Александр Алексеевич!

АО «Казанский Гипронииавиапром» им. Б.И. Тихомирова» в соответствии с Договором № 2194 от 30.09.2024г. оказывает услуги технического заказчика и строительного контроля по объекту: «Строительство и реконструкция 2х цехов по производству и капитальному ремонту основной номенклатуры изделий», расположенному по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. 1905 д. 35. В ответ на ваше письмо о согласовании ПНР от 06.02.2026 № 2538. Сообщаем о том, что в результате проверки программы, выявлены следующие замечания:

1. На титульном листе ППНР – программы нет утверждения ответственного лица, назначенного приказом организации, выполняющей пусконаладочные работы. В правом верхнем углу, должность подпись, расшифровка ответственного лица, дата утверждения и синяя печать организации с ИНН и ОГРН. Нет наименования юридического лица, выполняющего пусконаладочные работы.
2. Нет информации о том, что работы выполняет организация, имеющая допуск на данный вид работ, с использованием необходимого оборудования, измерительных приборов, инструментов и средств индивидуальной защиты.
3. На титульном листе ППНР – нет шифров рабочей документации, которая является основанием для выполнения монтажных работ и подготовки программы пусконаладочных работ.
4. Раздел №1. Основание. Не заполнены номер, дата договора и юридические лица, не указаны как основания, требования рабочей документации в части методов испытаний и пуско-наладочных работ.
5. В разделе №3. Перечень оборудования подлежащих проверке, наладке, настройке. Не обозначены соответствия разделу рабочей документации 675-Д005-СЦ-Р-АОВ. Электрооборудование и автоматика вентиляционных систем.
6. В ППНР отсутствуют схемы вентиляционных систем со схемами их автоматизации, с подробным, детальным, пошаговым алгоритмом действий наладки оборудования и описанием результата. Нет наименования и формы документа, которым подтверждается положительный результат или фиксируется замечание к испытуемой системы.
7. В перечень основных измерительных приборов, инструментов и приспособлений для выполнения пусконаладочных работ, не указана информация о поверке приборов.

8. В составе ППНР нет данных об организации, выполняющей лабораторный контроль.

9. Нет копий приказов на ответственных лиц, привлекаемых для выполненные пусконаладочных работ.

10. Нет копий квалификационно-аттестационных документов, подтверждающих профессиональные компетенции специалистов, выполняющих пусконаладочные работы.

11. Нет заполненного листа ознакомления с программой.

Руководитель
Приволжско-Уральского управления Д.С.Шулепов

Дозморов Юрий Николаевич
Тел. 8 (902) 635-60-72