СОГЛАСОВАНО:
АО "48 УНР"
Главный инженер
_____ А.В. Григорьев
"___" _____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО:
АО "Казанский Гипрониавиапром" им. В.И. Тихомирова"
_____
"27" марта 2026г.

СОГЛАСОВАНО:
АО "МЗ"
Заместитель директора
по капитальному строительству
_____ А.А. Белкин
"27" марта 2026г.

ГРАФИК ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

выполнения СМР по объекту: "Строительство и реконструкция зданий по производству и капитальному ремонту основной номенклатуры изделий. СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ

№	ШИФР РД	Наименование РАЗДЕЛА РД	Исполнитель работ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	2026 год																				Примечание
					Январь				Февраль				Март				Апрель				Май				
					1-11	12-18	19-25	26-31	1-8	9-15	16-22	23-28	1-8	9-15	16-22	23-31	1-12	13-19	20-26	27-30	1-10	11-17	18-24	25-31	
1	675-Д005-СЦ-Р-ТХ1.1	Технология производства.	АО "МЗ"	Монтаж оборудования в Цеху	Выполняется силами АО " МЗ"																				
			АО "МЗ"	Монтаж оборудования в АБК	Выполняется силами АО " МЗ"																				
			ООО "Вуд лайн"	Установка мебели душевых					2	2	2	2	2												
			ООО "Вуд лайн"	Установка мебели офисов	2	2	2	2	2	2	2	2													
2	675-Д005-СЦ-Р-ТР	Установка транспортных средств и ворот.	ООО "Велес - Митт"	Установка ворот	выполнено																				
			ООО "Уфа-кран"	Монтаж кранового оборудования					2	2	2	2	2	2	2	2	2								
			АО "МЗ"	Самоходная эл.платформа	Согласно РД закупается силами АО " МЗ"																				
3	675-Д005-СЦ-Р-АР	Архитектурные решения	АО "48 УНР"	Внутренняя черновая отделка АБК	2	2	2	2	2	2															
			АО "48 УНР" / ООО "Глобал Констракшн"	Внутренняя чистовая отделка АБК							1	1													
4	675-Д005-СЦ-Р-КЖ8	Фундаменты эстакады.	ООО СК "Техспецстрой"	УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ - теплотрасса									1	1											
5	675-Д005-СЦ-Р-КЖ9	Фундаменты под емкости.	АО "48 УНР"	Железобетонные конструкции								3	3	3	3	3	3	3	3	3					
6	675-Д005-СЦ-Р-КМ3	Эстакада	ООО СК "Техспецстрой"	УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ - - теплотрасса									1	1											
7	675-Д005-СЦ-Р-ОГН	Огнезащита металлических конструкций.	ООО СК "Техспецстрой"	УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ														4	4	4					
8	675-Д005-СЦ-Р-ЭП	Электрооборудование комплектной трансформаторной подстанции	ООО "Элатро"	Установка оборудования КТП	2	2	2	2																	
				Прокладка кабеля внутри подстанции																					
				Заземления (внутр. и внешнее)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
9	675-Д005-СЦ-Р-ЭМ	Силовое электрооборудование	ООО "ПРОФПОСТАВКА"	Установка Щитового оборудования	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
10	675-Д005-СЦ-Р-ЭО	Электрическое освещение	ООО "ПРОФПОСТАВКА"	Установка щитов освещения	выполнено																				
				Освещение Цеха					3																
				Освещение АБК							3	3													
			ООО "Элатро"	Наружное освещение	выполнено																				
11	675-Д005-СЦ-Р-ЭГ	Молниезащита. Заземление	ООО "Элатро"	Монтаж сетей													2	2	2	2	2	2			
12	675-Д005-СЦ-Р-ЛВС	Локальная вычислительная сеть	ООО "Элатро"	Установка шкафов телекоммуникационных	10	10	10	4								1	1	1	1	1					
				Монтаж сетей																					
13	675-Д005-СЦ-Р-СКС	Структурированная кабельная сеть		Монтаж кабельных лотков и трасс Цеха					3	3	3	3	3	3	3										
				Монтаж кабельных трасс АБК																					
				Монтаж распределительных шкафов																					
14	675-Д005-СЦ-Р-АТС	Система телефонизации	ООО "Элатро"	Прокладка сетей, установка розеток																					
15	675-Д005-СЦ-Р-ГГС	Производственная громкоговорящая связь		Установка громкоговорителей																					
				Прокладка трасс кабелей																					
16	675-Д005-СЦ-Р-ЧС	Система часофикации		Установка оборудования (часов, приемники)					1	1	1	1	1	1	1										
				Прокладка трасс кабелей																					
17	675-Д005-СЦ-Р-ПВ	Система проводного вещания		Монтаж распределительных шкафов и оборудования				4								1	1								
				Прокладка трасс кабелей					2	2	2	2	2	2	2										
18	675-Д005-СЦ-Р-СОВН	Система охранного видеонаблюдения		Монтаж камер												1	1								
				Прокладка трасс кабелей																					
19	675-Д005-СЦ-Р-СКУД	Система контроля и управления доступом		Монтаж оборудования СКУД (Турникет, точки доступа итд.)					2																
				Прокладка трасс кабелей						1	1														
20	675-Д005-СЦ-Р-ОС	Система охранной сигнализации		Монтаж оборудования ОС (Извещатели, пульты контроля)																					
				Прокладка трасс кабелей					1	1															
21	675-Д005-СЦ-Р-АПС	Автоматическая пожарная сигнализация		Монтаж оборудования (компьютер итд)					1	1	1	1	1	1	1	1	1								
				Монтаж извещателей и блоков																					
				Прокладка трасс кабелей					2	2	2														
22	675-Д005-СЦ-Р-СОУЭ	Система оповещения и управления эвакуацией		Монтаж оборудования (пульт, аккумулятор, контроллер итд)																					
				Монтаж оповещателей (речевой, световой, табло)																					
				Прокладка трасс кабелей																					
23	675-Д005-СЦ-Р-ППА	Противопожарная автоматизация		Монтаж оборудования (блок управления, аккумулятор итд)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
				Прокладка трасс кабелей																					
24	675-Д005-СЦ-Р-ВК	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения	ООО "МЭП-Пермь"	Монтаж Оборудования (насосные (в т.ч пожаротушения))				2	4	4	4	4													
				Монтаж системы хоз.питьевого водопровода В1									2	2											
				Монтаж системы противопожарного водопровода В2											2	2									
				Монтаж системы производственного водопровода В3				2																	
				Монтаж горячего водоснабжения и циркул. Трубопровода Т4									2	2	2	2									
				Санфаянс + оборудование для В1,В3,Т4																					
				Монтаж системы бытовой канализации К1																					
				Монтаж системы ливневой канализации К2	выполнено																				
				Монтаж системы производственной канализации К3			2	2	2	2	2	2	2	2											
25	675-Д005-СЦ-Р-ИТП	Тепловой пункт	АО "48 УНР"	Монтаж блочного ИТП	выполнено																				
			ООО "Элатро"	Полная обвязка ИТП сетями потребителями					2	2	2														
				Монтаж автоматики ИТП	1																				
				Пусконаладка, запуск в автоматическом режиме								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

26	675-Д005-СЦ-Р-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	ООО "МЭП-Пермь" / АО "48 УНР"	Монтаж сетей отопления Цеха		выполнено																		
				Монтаж сетей отопления АБК		выполнено																		
				Монтаж оборудования отопления Цеха (Вулканы)		выполнено																		
				Монтаж оборудования отопления Цеха (Тепловые завесы)		выполнено																		
				Монтаж радиаторов АБК		выполнено																		
			ООО "ПРОФПОСТАВКА"	Монтаж теплоснабжения калориферных установок вентиляции					1	1														
				Монтаж оборудования системы приточной вентиляции		выполнено																		
			ООО "СТОЙСНАБ 136"	Монтаж воздуховодов приточной вентиляции		3	3	3	3	3	3	3	3											
			ООО "ПРОФПОСТАВКА"	Монтаж оборудования системы вытяжной вентиляции									4	4										
			ООО "СТОЙСНАБ 136"	Монтаж воздуховодов вытяжной вентиляции		3	3	3	3	3	3	3	3											
			ООО "ПРОФПОСТАВКА"	Монтаж оборудования крышных вентиляторов		выполнено																		
				Монтаж системы противодымной вентиляции (оборудование)									2	2										
			ООО "СТОЙСНАБ 136"	Монтаж системы противодымной вентиляции (воздуховоды)		2	2	2	2	2	2	2												
			ООО "ПРОФПОСТАВКА"	Монтаж системы кондиционирования									4											
				Пусконаладочные работы. Запуск автоматизированной системы													2	2	2	2				
27	675-Д005-СЦ-Р-АТХ	Газовый анализ. Электрооборудование и автоматика	ООО "Элатро"	Монтаж оборудования (шкаф питания, блоки управления итд)	2	2	2	2	1	1	1													
				Монтаж световых и сигнальных указателей																				
				Прокладка трасс кабелей					1	1	1													
28	675-Д005-СЦ-Р-АОВ	Электрооборудование и автоматика вентсистем. Схемы электрические и внешние проводки.	ООО "ПРОФПОСТАВКА"	Монтаж оборудования (АКБ, блоки управления, пост итд)							3	3	3	3	3	3	3	3						
				Прокладка трасс кабелей							3	3	3	3	3	3	3	3						
				Пусконаладочные работы. Запуск автоматизированной системы															2	2	2	2		
29	675-Д005-СЦ-Р-ЭМ1	Кабельная система противообледенения. Электрооборудование и автоматика. Схемы электрические и внешние проводки	ООО "Элатро"	Монтаж оборудования (шкаф управления, датчики итд)				2	2	2	2	2	2	2	2	2								
				Монтаж кабелей греющих																				
30	675-Д005-СЦ-Р-ЭМ2	Кабельная система обогрева. Электрооборудование и автоматика	ООО "Элатро"	Монтаж оборудования (шкаф управления, датчики итд)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
				Монтаж кабелей греющих																				
31	675-Д005-СЦ-Р-АПТ1	Автоматические установки пожаротушения.	ООО "МЭП-Пермь" / АО "48 УНР"	Монтаж оборудования вода, пена (автоматические установки итд)					2	2	2	2												
				Монтаж трубопроводов					2	2	2	2												
				Монтаж оросителей и распылителей					1	1	1	1												
				Пусконаладка, запуск в автоматическом режиме									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
32	675-Д005-СЦ-Р-АПТ2	Автоматическое пожаротушение. Эл. оборудование и автоматика. Схемы электрические и внешние проводки.		Установка оборудования (Шкаф, блок, АКБ итд)								2	2	2										
				Прокладка трасс кабелей								2	2	2	2									
33	675-Д005-СЦ-Р-ВС	Воздухоснабжение. Технологическое газоснабжение	ООО "МЭП-Пермь" / АО "48 УНР"	Наружные сети воздухоснабжения				2																
				Внутренние сети воздухоснабжения низкого давления					2	2	2	2												
				Сети снабжения технологических газов					2	2	2	2												
34				Сдача работ, ПНР, КИ, ЗОС в эксплуатацию																	4	4	4	4	
35				Колличество персонала	24	31	33	39	60	56	62	63	60	48	36	31	29	28	21	21	11	11	7	7	

СОГЛАСОВАНО:
АО "48 УНР"
Главный инженер
А.Ф. Григорьев
" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО:
АО "Казанский Гипронииавиапром" им. В.М. Тихомирова"
" 22 " 01 2026г.

СОГЛАСОВАНО:
АО «МЗ»
Заместитель директора
по капитальному строительству
А.А. Белкин
" " января 2026г.

ГРАФИК ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

выполнения СМР по объекту: "Строительство и реконструкция 2х цехов по производству и капитальному ремонту основной номенклатуры изделий. МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ"

№	ШИФР РД	Наименование РАЗДЕЛА РД	Исполнитель работ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	2026 год																				Примечание
					Январь				Февраль				Март				Апрель				Май				
					1-11	12-18	19-25	26-31	1-8	9-15	16-22	23-28	1-8	9-15	16-22	23-31	1-12	13-19	20-26	27-30	1-10	11-17	18-24	25-31	
1	675-Д005-МСЦ-Р-ТХ1.2	Технология производства.	АО "МЗ"	Монтаж оборудования в Цеху	Выполняется силами АО " МЗ"																				
			АО "МЗ"	Монтаж оборудования в АБК	Выполняется силами АО " МЗ"																				
			ООО "Вуд лайн"	Установка мебели душевых										2	2	2	2	2							
			ООО "Вуд лайн"	Установка мебели офисов							4	4	4	4	4	4	4	4							
2	675-Д005-МСЦ-Р-ТР	Установка транспортных средств и ворот.	ООО "Велес - Мит"	Установка ворот		выполнено																			
			ООО "Кран Сервис Технолоджи"	Монтаж кранового оборудования			4	4	4	4	4	4	4	4											
3	675-Д005-МСЦ-Р-АР	Архитектурные решения	АО "48 УНР"	Внутренняя черновая отделка АБК				2	2	2															
			АО "48 УНР" / ООО "Глобал Констракшн"	Внутренняя чистовая отделка АБК							2	2	2	2											
4	675-Д005-МСЦ-Р-КЖ7	Фундаменты под оборудование	АО "48 УНР"	Железобетонные конструкции		выполнено																			
5	675-Д005-МСЦ-Р-КЖ9	6	АО "48 УНР"	Железобетонные конструкции										4	4	4	4	4	4						
6	675-Д005-МСЦ-Р-КЖ10	Усиление существующих конструкций		Демонтаж конструкций покрытия сущ цехов													2	2	2	2	2	2	2		
				Усиление конструкций													2	2	2	2	2	2	2		
				Усиление фундаментов													2	2	2	2	2	2	2		
				Устройство свай													2	2	2	2	2	2	2		
7	675-Д005-МСЦ-Р-КМ4	Конструкции под оборудование на кровли	ООО "Стройинвест"	Монтаж металлоконструкций		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14					
8	675-Д005-МСЦ-Р-КМ5	Крепление внутренних коммуникаций	ООО "Элатро"	Крепление для внутренних коммуникаций		выполнено																			
9	675-Д005-МСЦ-Р-ОГН	Огнезащита металлических конструкций	ООО СК "Техспецстрой"	УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ																4	4	4			
10	675-Д005-МСЦ-Р-ЭП	Электрооборудование комплектной трансформаторной подстанции	ООО "Элатро"	Установка оборудования КТП	2	2	2	2	2	2															
				Прокладка кабеля внутри подстанции																					
				Заземления (внутр. и внешнее)																					
11	675-Д005-МСЦ-Р-ЭМ	Силовое электрооборудование	ООО "ПРОФПОСТАВКА"	Установка Щитового оборудования	12	12	5	5	5	5	5	5	5	5	8	11	11	11	11	11					
12	675-Д005-МСЦ-Р-ЭО	Электрическое освещение	ООО "ПРОФПОСТАВКА"	Установка щитов освещения			6	3	3	3	3	3													
				Освещение Цеха									3	3	3										
				Освещение АБК				3	3	3	3	3	3	3											
				Наружное освещение																					отсутствует в проекте и смете контракта
13	675-Д005-МСЦ-Р-ЭГ	Молниезащита. Заземление	ООО "Элатро"	Монтаж сетей	10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1					
14	675-Д005-МСЦ-Р-ЛВС	Локальная вычислительная сеть	ООО "Элатро"	Установка шкафов телекоммуникационных																					
				Монтаж сетей									1												
15	675-Д005-МСЦ-Р-СКС	Структурированная кабельная сеть	ООО "Элатро"	Монтаж кабельных лотков и трасс Цеха																					
				Монтаж кабельных трасс АБК																					
				Монтаж распределительных шкафов									1	1	1	1									
16	675-Д005-МСЦ-Р-АТС	Система телефонизации	ООО "Элатро"	Прокладка сетей, установка розеток																					
17	675-Д005-МСЦ-Р-ЧС	Система часофикации	ООО "Элатро"	Установка оборудования (часов, приемники)									1	1	1	1									
				Прокладка трасс кабелей																					
18	675-Д005-МСЦ-Р-ПВ	Система проводного вещания	ООО "Элатро"	Монтаж распределительных шкафов и оборудования									1	1	1	1									
				Прокладка трасс кабелей																					
19	675-Д005-МСЦ-Р-СОВН	Система охранного видеонаблюдения	ООО "Элатро"	Монтаж камер									1	1	1	1									
				Прокладка трасс кабелей																					
20	675-Д005-МСЦ-Р-СКУД	Система контроля и управления доступом	ООО "Элатро"	Монтаж оборудования СКУД (Турникет, точки доступа итд.)																					
				Прокладка трасс кабелей																					
21	675-Д005-МСЦ-Р-ОС	Система охранной сигнализации	ООО "Элатро"	Монтаж оборудования ОС (Извещатели, пульты контроля)									1	1											
				Прокладка трасс кабелей																					
22	675-Д005-МСЦ-Р-АПС	Автоматическая пожарная сигнализация	ООО "Элатро"	Монтаж оборудования (компьютер итд)									1	1	1	1	1	1	1	1					
				Монтаж извещателей и блоков																					
				Прокладка трасс кабелей																					
23	675-Д005-МСЦ-Р-СОУЭ	Система оповещения и управления эвакуацией	ООО "Элатро"	Монтаж оборудования (пульт, аккумулятор, контроллер итд)																					
				Монтаж оповещателей (речевой, световой, табло)																					
				Прокладка трасс кабелей																					
24	675-Д005-МСЦ-Р-ППА	Противопожарная автоматизация	ООО "Элатро"	Монтаж оборудования (блок управления, аккумулятор итд)				1	1	1	1	1	1	1	1	1									
				Прокладка трасс кабелей				1	1	1	1	1	1	1	1	1									
25	675-Д005-МСЦ-Р-ВК	Внутренние сети водоснабжения и водоотведения	ООО "МЭП-Пермь" / АО "48 УНР"	Монтаж Оборудования (насосные (в т.ч пожаротушения))																					
				Монтаж системы хоз питьевого водопровода В1					2	2	2	2													
				Монтаж системы противопожарного водопровода В2																					
				Монтаж системы производственного водопровода В3																					
				Монтаж горячего водоснабжения и циркул. Трубопровода Т4									2	2	2	2									
				Санфаянс + оборудование для В1,В3,Т4													2	2							
				Монтаж системы бытовой канализации К1							2	2	2												
				Монтаж системы ливневой канализации К2												2									
				Монтаж системы производственной канализации К3													2								

26	675-Д005-МСЦ-Р-ИТП	Тепловой пункт	ООО "Элатро"	Монтаж блочного ИТП	выполнено																			
				Полная обвязка ИТП сетями потребителями							4	4	4	4	4	4								
				Монтаж автоматики ИТП	1	1	1	1	1															
				Пусконаладка, запуск в автоматическом режиме						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27	675-Д005-МСЦ-Р-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	АО "48 УНР"	Монтаж сетей отопления Цеха	выполнено																			
				Монтаж сетей отопления АБК	выполнено																			
				Монтаж оборудования отопления Цеха (Вулканы)	выполнено																			
			ООО "ПРОФПОСТАВКА"	Монтаж оборудования отопления Цеха (Тепловые завесы)					8	8														
			АО "48 УНР"	Монтаж радиаторов АБК	выполнено																			
			ООО "ПРОФПОСТАВКА"	Монтаж теплоснабжения калориферных установок вентиляции							2	2	2	2										
				Монтаж оборудования системы приточной вентиляции									2	2	2	2	2	2						
			ООО "СТОЙСНАБ 136"	Монтаж воздуховодов приточной вентиляции		2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	6				
			ООО "ПРОФПОСТАВКА"	Монтаж оборудования системы вытяжной вентиляции									2	2	2	2	2	2						
			ООО "СТОЙСНАБ 136"	Монтаж воздуховодов вытяжной вентиляции		2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
			ООО "ПРОФПОСТАВКА"	Монтаж оборудования крышных вентиляторов									2	2	2	2	2	2						
				Монтаж системы противодымной вентиляции (оборудование)									2	2	2	2	2	2						
			ООО "СТОЙСНАБ 136"	Монтаж системы противодымной вентиляции (воздуховоды)		2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
			ООО "ПРОФПОСТАВКА"	Монтаж системы кондиционирования									4	4	4	4	4	4						
				Пусконаладочные работы. Запуск автоматизированной системы																2	2			
28	675-Д005-МСЦ-Р-АТХ	Газовый анализ. Электрооборудование и автоматика	ООО "Элатро"	Монтаж оборудования (шкаф питания, блоки управления итд)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1				
				Монтаж световых и сигнальных указателей																				
				Прокладка трасс кабелей											1	1	1	1	1	1				
29	675-Д005-МСЦ-Р-АОВ	Электрооборудование и автоматика вентсистем.Схемы электрические и внешние проводки.	ООО "ПРОФПОСТАВКА"	Монтаж оборудования (АКБ, блоки управления, пост итд)							3	3	3	3	3	3	3	3						
				Прокладка трасс кабелей							3	3	3	3	3	3	3	3						
				Пусконаладочные работы. Запуск автоматизированной системы															2	2	2	2		
30	675-Д005-МСЦ-Р-ЭМ1	Кабельная система противообледенения. Электрооборудование и автоматика. Схемы электрические и внешние проводки	ООО "Элатро"	Монтаж оборудования (шкаф управления, датчики итд)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
				Монтаж кабелей греющих	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
31	675-Д005-МСЦ-Р-АПТ1	Автоматические установки пожаротушения.	ООО "МЭП-Пермь" / АО "48 УНР"	Монтаж оборудования вода, пена (автоматические установки итд)							2	2	1	1	1	1								
				Монтаж трубопроводов					2	2														
				Монтаж оросителей и распылителей																				
				Пусконаладка, запуск в автоматическом режиме																				
32	675-Д005-МСЦ-Р-АПТ2	Автоматическое пожаротушение. Эл. оборудование и автоматика. Схемы электрические и внешние проводки.	ООО "МЭП-Пермь" / АО "48 УНР"	Установка оборудования (Шкаф, блок, АКБ итд)									2	2	2	2								
				Прокладка трасс кабелей													2	2	2	2				
33	675-Д005-МСЦ-Р-ВС	Воздухоснабжение. Технологическое газоснабжение	ООО "МЭП-Пермь" / АО "48 УНР"	Наружные сети воздухоснабжения			4	4																
				Внутренние сети воздухоснабжения низкого давления						2	2													
				Сети снабжения технологических газов								2	2	2										
				Внутренние сети воздухоснабжения высокого давления																				
34	675-Д005-МСЦ-Р-АС1	Мероприятия по приведению аварийных строительных конструкций цеха №2 в работоспособное состояние.		Ремонтные работы													5	5	5	5	5	5	5	
35				Сдача работ. ПНР. КИ. ЗОС в эксплуатацию																				
36				Колличество персонала	29	49	58	62	68	70	78	78	89	92	80	82	84	80	64	64	26	24	18	5

СОГЛАСОВАНО:
АО "48 УНР"
Главный инженер
_____
"____"_____2026г.

СОГЛАСОВАНО:
АО "Казанский Гипрониавиапром"
им Б.И. Тихонирова"
_____
"____"_____2026г.

СОГЛАСОВАНО:
АО «МЗ»
Заместитель директора
по капитальному строительству
_____ А.А. Белкин
"____"_____2026г.

ГРАФИК ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

выполнения СМР по объекту: "Строительство и реконструкция 2х цехов по производству и капитальному ремонту основной номенклатуры изделий. Наружные инженерные сети и благоустройство

№	ШИФР РД	Наименование РАЗДЕЛА РД	Исполнитель работ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	2026 год																				Примечание
					Январь				Февраль				Март				Апрель				Май				
					1-11	12-18	19-25	26-31	1-8	9-15	16-22	23-28	1-8	9-15	16-22	23-31	1-12	13-19	20-26	27-30	1-10	11-17	18-24	25-31	
1	675-Д005-Р-ГП	Генеральный план.	ООО "Велес-Мит"	Разборка покрытий																6					
				Вертикальная планировка																6	6				
				Устройство дорожной одежды																	10	10	10		
				Устройство тротуаров																		6	6		
				Озеленение территории																			6		
2	675-Д005-Р-ГПП-5	Реконструкция электрооборудования ГПП-5	ООО "Элатро"	Установка оборудования КТП	выполнено																				
				Прокладка кабеля внутри подстанции																					
				Заземления																					
3	675-Д005-Р-ЭК	Внутриплощадочные кабельные линии	ООО "Элатро"	Земляные работы к зданию СЦ	5	5	5	5	5	5	5	5													
				Прокладка кабеля к СЦ + обратная засыпка																					
				Ввод в здание СЦ + подключение КТП																					
				Испытание и запуск по постоянной схеме СЦ									1	1											
				Земляные работы к зданию МСЦ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
				Прокладка кабеля к МСЦ + обратная засыпка																					
				Ввод в здание МСЦ + подключение КТП																					
				Испытание и запуск по постоянной схеме МСЦ																1	1	1			
4	675-Д005-Р-НСС	Наружные сети связи	ООО "Элатро"	Земляные работы	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
				Прокладка кабелей связи + обратная засыпка																	2				
				Пусконаладка и запуск систем связи															1	1		1			
5	675-Д005-Р-НВК	Наружные сети водоснабжения и водоотведения	ООО "МЭП-Пермь" / АО "48 УНР"	Земляные работы В1 СЦ	выполнено																				
				Прокладка трубопроводов В1 СЦ + обратная засыпка																					
				Ввод в здание (испытания + запуск системы В1 СЦ)																					
				Земляные работы В3 СЦ								2	4	4	4	4									
				Прокладка трубопроводов В3 СЦ + обратная засыпка													3	3	3	3					
				Ввод в здание (испытания + запуск системы В3 СЦ)														2	2	2					
				Земляные работы К1 СЦ								2	2	4	4	5	5								
				Прокладка трубопроводов К1 СЦ + обратная засыпка																					
				Ввод в здание (испытания + запуск системы К1 СЦ)																					
				Земляные работы К3 СЦ				2	2	3	3	3	6	6											
				Прокладка трубопроводов К3 СЦ + обратная засыпка																					
				Ввод в здание (испытания + запуск системы К3 СЦ)																					
				Земляные работы В1 МСЦ								2			5	5									
				Прокладка трубопроводов В1 МСЦ + обратная засыпка													5	5	3	3					
				Ввод в здание (испытания + запуск системы В1 МСЦ)																					
				Земляные работы В3 МСЦ																					
				Прокладка трубопроводов В3 МСЦ + обратная засыпка																					
				Ввод в здание (испытания + запуск системы В3 МСЦ)																					
				Земляные работы К1 МСЦ	выполнено																				
				Прокладка трубопроводов К1 МСЦ + обратная засыпка	выполнено																				
				Ввод в здание (испытания + запуск системы К1 МСЦ)					2	2	2	2													
				Земляные работы К2: траншеи + котлован				2	5	7	7	7	10	10											
				Прокладка трубопроводов К2 + обратная засыпка											10	10	10								
				Монтаж ёмкостей																					
				Устройство напорной линии																					
				Испытание, запуск системы																					
				Земляные работы К3 МСЦ									1	2	3	3	3								
				Прокладка трубопроводов К3 МСЦ + обратная засыпка																					
				Ввод в здание (испытания + запуск системы К3 МСЦ)																					

6	675-Д005-Р-ТС	Тепловые сети	ООО СК "Техспецстрой"	Монтаж эстакады ТС Сборочного цеха	выполнено																				
				Монтаж трубопроводов по эстакаде СЦ																					
				Ввод в здание (ИТП) сетей ТС СЦ																					
				Испытания + Запуск тепла СЦ																					
				Монтаж эстакады ТС МСЦ																					
				Монтаж трубопроводов по эстакаде МСЦ																					
				Ввод в здание (ИТП) сетей ТС МСЦ																					
				Испытания + Запуск тепла МСЦ																					
7				Сдача работ, ПНР, КИ, ЗОС в эксплуатацию															4	4	4	4	4	4	
8				Колличество персонала	13	13	13	17	22	25	25	31	32	35	34	35	34	18	21	34	23	22	26	4	