VS Estate

Юридический адрес: 115184, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская,
д. 7, помещ. I, комн. 10, 10Б, 10В
ИНН 7730649390 КПП 770501001

Генеральному директору
ООО «Привод»

Шигабутдинову Р. Р.

421001, Российская
Федерация, Республика
Татарстан, г. Казань, ул.
Адоратского, д. 3А,
пом. № 1010

Адрес эл. почты:
office@privod-electro.ru

Исх. № 30-01-1 от 30.01.2026

Уважаемый Рамиль Равилевич!

Общество с ограниченной ответственностью «ВС-Эстейт» (далее – ООО «ВС-Эстейт, Генподрядчик) является контрагентом Общества с ограниченной ответственностью «Привод» (Далее – ООО «Привод», Субподрядчик) по Договору Генерального подряда № 135-П от 26.12.2024 по объекту «Ремонтные работы в корпусе 3А цеха № 5 на участках по изготовлению гильзы сборной с пластмассовым корпусом и ЦТИ», заключённого в рамках реализации инвестиционного проекта, направленного на осуществление мероприятий для обеспечения потребности Минобороны Росси в средствах поражения и дальнейшего наращивания существующих производственных мощности организаций оборонно-промышленного комплекса.

С целью своевременной реализации мероприятия «Текущий ремонт в корпусе 3А цеха № 5 на участке по изготовлению гильзы сборной с пластмассовым корпусом и ЦТИ» по программе финансирования, предусмотренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.06.2024 № 1423-р на АО «Механический завод» доводим до Вашего сведения следующую информацию:

1. Работы по монтажу шинопровода ведутся крайне медленно, на настоящий момент объем выполненных работ составляет лишь 12% от общего объем работ;
2. Монтаж ячеек 10кВ и 0,4кВ не ведется;
3. Не выполнен демонтаж кабельных линий;
4. Не произведена поставка и установка счетчиков (водомеров) диаметром до 150 мм – 2 шт.;
5. Не завершены пуско-наладочные работы;
6. Отсутствует исполнительная документация, предоставление которой является обязанностью Субподрядчика в соответствии с п. 4.1.23 Договора подряда № 135-П от 26.12.2024.

На основании вышеизложенного и во избежание срыва сроков реализации критически важного мероприятия прошу Вас срочно **<u>организовать и взять под личный контроль своевременное завершение всех работ</u>**, а также **<u>обеспечить присутствие на строительной площадке уполномоченного представителя ООО «Привод»</u>** для оперативного решения возникающих вопросов.

Кроме того, **<u>в срок до 02.02.2026</u>** необходимо предоставить линейный, детальный, посуточный график выполнения работ по проектам 030-24-ЭМ-В.1 и 030-24-ЭМ-В.2, с указанием количества задействованного персонала.

С уважением,
Генеральный директор К. К. Питюл