		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (Генподрядчик) ООО "НЛП", ИНН 1661067768, ОГРН 1201600082364, Адрес: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. З.Султана д.13/18, помещ 1(69), тел: +79874042171, +79274936030, E-mail: nlp-group@mail.ru	по ОКПО	71164573
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Привод", ИНН 1655253389/168301001, ОГРН 1121690070820, Адрес: 420047, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Абая Кунанбаева, дом 18, Тел: (843) 528-07-69 E-mail: office@privod-electro.ru	по ОКПО	46380522
(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка "Испытательный комплекс АО "Казанькомпрессормаш" в г.Зеленодольск".		
(наименование, адрес)		
Объект "Испытательный комплекс АО "Казанькомпрессормаш" в г.Зеленодольск".		
(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	В9689353
	дата	12.08.2024г.
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	22.12.2025	13.08.2024	22.12.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-05, силовое электрооборудование

Основание: 1175-Д00100.1/23-ИОС1.2.1-ЭМ том 5.1.2.1 , ВОР-том 12.5.1 , прайсы и КА-том 12.6.2.1.5

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	76 963,32	тыс.руб.
Средства на оплату труда	1 868,37	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	7 086,76	чел.час.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество коэффициенты	Количество всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость, руб. на единицу измерения в базисном уровне цен	Сметная стоимость, руб. индекс	Сметная стоимость, руб. на единицу измерения в текущем уровне цен	Сметная стоимость, руб. коэффициенты	Сметная стоимость, руб. всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Электрооборудование												
1	**1**	**ГЭСНм08-03-571-04**	**Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм**	**м**	**7,6**	**1**	**7,6**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			39,14					10 346,27
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	5,15		39,14			264,34		10 346,27
		2	ЭМ									12 776,01
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			11,704					3 519,80
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,77		5,852			1 524,56		8 921,73
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,77		5,852			344,79		2 017,71
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,77		5,852	477,92	1,24	592,62		3 468,01
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,77		5,852			256,68		1 502,09
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,9		14,44			26,75		386,27
		4	М									2 085,11
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,15		1,14	155,63	0,97	150,96		172,09
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,51		3,876	174,93	1,13	197,67		766,17
		08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0,0004		0,00304	70 310,45	0,91	63 982,51		194,51
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,15		1,14	79,88	1,47	117,42		133,86
		20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		0,76	944,69	1,14	1 076,95		818,48
			Итого прямые затраты									**28 727,19**
	1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					206,93
			ФОТ									13 866,07
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					13 450,09
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 071,70
			Всего по позиции							**6 507,36**		**49 455,91**
2 О	**2**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит СПП1**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**2 137 060,00**		**2 137 060,00**
			Всего по позиции									**2 137 060,00**
3 О	**3**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит СПП2**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**2 245 900,00**		**2 245 900,00**
			Всего по позиции									**2 245 900,00**
4 О	**4**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ПЭСП31**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**1 527 670,00**		**1 527 670,00**
			Всего по позиции									**1 527 670,00**
5 О	**5**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ПЭСП32**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**909 302,00**		**909 302,00**
			Всего по позиции									**909 302,00**
6	**6**	**ГЭСНм08-03-572-04**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**шт**	**5**	**1**	**5**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,45					4 084,05
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3,09		15,45			264,34		4 084,05
		2	ЭМ									2 884,75
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,6					781,91
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,26		1,3			1 524,56		1 981,93
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,26		1,3			344,79		448,23
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26		1,3	477,92	1,24	592,62		770,41
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26		1,3			256,68		333,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,99		4,95			26,75		132,41
		4	М									15 902,96
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,25		1,25	155,63	0,97	150,96		188,70
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,17		0,85	174,93	1,13	197,67		168,02
		07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,025		0,125	105 278,81	1,18	124 229,00		15 528,63
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,03		0,15	79,88	1,47	117,42		17,61
			Итого прямые затраты									**23 653,67**
	6.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					81,68
			ФОТ									4 865,96
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 719,98
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 481,64
			Всего по позиции							**6 187,39**		**30 936,97**
7 О	**7**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩС-ЧРП**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**2 714 278,00**		**2 714 278,00**
			Всего по позиции									**2 714 278,00**
8 О	**8**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩС-ПА1**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**249 155,00**		**249 155,00**
			Всего по позиции									**249 155,00**
9 О	**9**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩС-ПА2**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**54 480,00**		**54 480,00**
			Всего по позиции									**54 480,00**
10 О	**10**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩС-ПА3**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**62 668,00**		**62 668,00**
			Всего по позиции									**62 668,00**
11	**11**	**ГЭСНм08-03-572-04**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**шт**	**5**	**1**	**5**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,45					4 084,05
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3,09		15,45			264,34		4 084,05
		2	ЭМ									2 884,75
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,6					781,91
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,26		1,3			1 524,56		1 981,93
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,26		1,3			344,79		448,23
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26		1,3	477,92	1,24	592,62		770,41
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26		1,3			256,68		333,68
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,99		4,95			26,75		132,41
		4	М									15 902,96
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,25		1,25	155,63	0,97	150,96		188,70
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,17		0,85	174,93	1,13	197,67		168,02
		07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,025		0,125	105 278,81	1,18	124 229,00		15 528,63
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,03		0,15	79,88	1,47	117,42		17,61
			Итого прямые затраты									**23 653,67**
	11.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					81,68
			ФОТ									4 865,96
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 719,98
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 481,64
			Всего по позиции							**6 187,39**		**30 936,97**
12 О	**12**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩВ1.1**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**52 030,00**		**52 030,00**
			Всего по позиции									**52 030,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13 О	**13**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩВ1.2**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**384 384,00**		**384 384,00**
			Всего по позиции									**384 384,00**
14 О	**14**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩВ1.3**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**420 500,00**		**420 500,00**
			Всего по позиции									**420 500,00**
15 О	**15**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩВ1.4**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**301 440,00**		**301 440,00**
			Всего по позиции									**301 440,00**
16 О	**16**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩВ1.5**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**381 382,00**		**381 382,00**
			Всего по позиции									**381 382,00**
17	**17**	**ГЭСНм08-03-572-03**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,18					1 633,62
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		6,18			264,34		1 633,62
		2	ЭМ									624,61
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,54					162,39
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,27			1 524,56		411,63
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,27			344,79		93,09
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,27	477,92	1,24	592,62		160,01
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,27			256,68		69,30
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,66		1,98			26,75		52,97
		4	М									5 769,62
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,15		0,45	155,63	0,97	150,96		67,93
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,17		0,51	174,93	1,13	197,67		100,81
		07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,015		0,045	105 278,81	1,18	124 229,00		5 590,31
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,03		0,09	79,88	1,47	117,42		10,57
			Итого прямые затраты									**8 190,24**
	17.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					32,67
			ФОТ									1 796,01
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 742,13
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					915,97
			Всего по позиции							**3 627,00**		**10 881,01**
18 О	**18**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩВ1.6**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**416 482,00**		**416 482,00**
			Всего по позиции									**416 482,00**
19 О	**19**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩВ1.7**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**247 746,00**		**247 746,00**
			Всего по позиции									**247 746,00**
20 О	**20**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩВ1.8**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**16 365,00**		**16 365,00**
			Всего по позиции									**16 365,00**
21	**21**	**ГЭСНм08-03-572-03**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт**	**11**	**1**	**11**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,66					5 989,94
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		22,66			264,34		5 989,94
		2	ЭМ									2 290,21
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,98					595,45
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,99			1 524,56		1 509,31
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,99			344,79		341,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,99	477,92	1,24	592,62		586,69
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,99			256,68		254,11
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,66		7,26			26,75		194,21
		4	М									21 155,26
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,15		1,65	155,63	0,97	150,96		249,08
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,17		1,87	174,93	1,13	197,67		369,64
		07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,015		0,165	105 278,81	1,18	124 229,00		20 497,79
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,03		0,33	79,88	1,47	117,42		38,75
			Итого прямые затраты									**30 030,86**
	21.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					119,80
			ФОТ									6 585,39
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 387,83
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 358,55
			Всего по позиции							**3 627,00**		**39 897,04**
22 О	**22**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩС1.1**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**18 276,00**		**18 276,00**
			Всего по позиции									**18 276,00**
23 О	**23**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩС1.2**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**55 321,00**		**55 321,00**
			Всего по позиции									**55 321,00**
24 О	**24**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩС1.3**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**57 192,00**		**57 192,00**
			Всего по позиции									**57 192,00**
25 О	**25**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩС1.4**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**74 550,00**		**74 550,00**
			Всего по позиции									**74 550,00**
26 О	**26**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩС1.5**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**73 050,00**		**73 050,00**
			Всего по позиции									**73 050,00**
27 О	**27**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩС1.6**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**76 225,00**		**76 225,00**
			Всего по позиции									**76 225,00**
28 О	**28**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩС1.7**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**184 245,00**		**184 245,00**
			Всего по позиции									**184 245,00**
29 О	**29**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩК1.1**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**212 147,00**		**212 147,00**
			Всего по позиции									**212 147,00**
30 О	**30**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩК1.2**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**74 114,00**		**74 114,00**
			Всего по позиции									**74 114,00**
31 О	**31**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩК1.3**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**127 945,00**		**127 945,00**
			Всего по позиции									**127 945,00**
32 О	**32**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩС-К**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**75 199,00**		**75 199,00**
			Всего по позиции									**75 199,00**
33	**33**	**ГЭСНм08-03-572-03**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,18					1 633,62
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		6,18			264,34		1 633,62
		2	ЭМ									624,61
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,54					162,39
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,27			1 524,56		411,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,27			344,79		93,09
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,27	477,92	1,24	592,62		160,01
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,27			256,68		69,30
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,66		1,98			26,75		52,97
		4	М									5 769,62
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,15		0,45	155,63	0,97	150,96		67,93
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,17		0,51	174,93	1,13	197,67		100,81
		07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,015		0,045	105 278,81	1,18	124 229,00		5 590,31
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,03		0,09	79,88	1,47	117,42		10,57
			Итого прямые затраты									**8 190,24**
	33.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					32,67
			ФОТ									1 796,01
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 742,13
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					915,97
			Всего по позиции							**3 627,00**		**10 881,01**
34 О	**34**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩС-Вод.уз.**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**154 560,00**		**154 560,00**
			Всего по позиции									**154 560,00**
35 О	**35**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩС-ИТП1**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**47 100,00**		**47 100,00**
			Всего по позиции									**47 100,00**
36 О	**36**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩС-ИТП2**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**55 260,00**		**55 260,00**
			Всего по позиции									**55 260,00**
37	**37**	**ГЭСНм08-03-572-03**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт**	**15**	**1**	**15**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,9					8 168,11
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		30,9			264,34		8 168,11
		2	ЭМ									3 123,03
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,7					811,99
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		1,35			1 524,56		2 058,16
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		1,35			344,79		465,47
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		1,35	477,92	1,24	592,62		800,04
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		1,35			256,68		346,52
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,66		9,9			26,75		264,83
		4	М									28 848,09
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,15		2,25	155,63	0,97	150,96		339,66
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,17		2,55	174,93	1,13	197,67		504,06
		07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,015		0,225	105 278,81	1,18	124 229,00		27 951,53
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,03		0,45	79,88	1,47	117,42		52,84
			Итого прямые затраты									**40 951,22**
	37.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					163,36
			ФОТ									8 980,10
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					8 710,70
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 579,85
			Всего по позиции							**3 627,01**		**54 405,13**
38 О	**38**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**ЯРП-400 Щит ЩС-Р1_ЩС-Р15**	**шт**	**15**	**1**	**15**			**19 180,00**		**287 700,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									**287 700,00**
39	**39**	**ГЭСНм08-03-524-10**	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,94					1 305,84
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,47		4,94			264,34		1 305,84
		2	ЭМ									50,58
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,036					10,83
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,009		0,018			1 524,56		27,44
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,009		0,018			344,79		6,21
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,009		0,018	477,92	1,24	592,62		10,67
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,009		0,018			256,68		4,62
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,115		0,23			26,75		6,15
		91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,173		0,346			18,28		6,32
		4	М									1 202,30
		01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,009		0,018	150,04	1,48	222,06		4,00
		01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,004		0,008	187,38	0,94	176,14		1,41
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1456		0,2912			5,58		1,62
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	3		6	5,87	1,2	7,04		42,24
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,14	155,63	0,97	150,96		21,13
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,384		0,768	174,93	1,13	197,67		151,81
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,01		0,02	41,71	1,21	50,47		1,01
		01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,002		0,004	395,65	1,49	589,52		2,36
		07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,003		0,006	105 278,81	1,18	124 229,00		745,37
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,046		0,092	79,88	1,47	117,42		10,80
		14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,014		0,028	157,44	1,17	184,20		5,16
		20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		0,2	944,69	1,14	1 076,95		215,39
			Итого прямые затраты									**2 569,55**
	39.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					26,12
			ФОТ									1 316,67
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 277,17
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					671,50
			Всего по позиции							**2 272,17**		**4 544,34**
40 О	**40**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**ЯРП-100-63-IP54-У3**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**10 200,00**		**20 400,00**
			Всего по позиции									**20 400,00**
41	**41**	**ГЭСНм08-03-524-11**	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 250 А**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,59					962,73
		1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	3,59		3,59			268,17		962,73
		2	ЭМ									30,18
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02					6,02
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,01			1 524,56		15,25
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,01			344,79		3,45
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,01	477,92	1,24	592,62		5,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,01			256,68		2,57
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,115		0,115			26,75		3,08
		91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,324		0,324			18,28		5,92
		4	М									749,84
		01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,048		0,048	150,04	1,48	222,06		10,66
		01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,008		0,008	187,38	0,94	176,14		1,41
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1456		0,1456			5,58		0,81
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	6		6	5,87	1,2	7,04		42,24
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,07	155,63	0,97	150,96		10,57
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,959		0,959	174,93	1,13	197,67		189,57
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,01		0,01	41,71	1,21	50,47		0,50
		01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,005		0,005	395,65	1,49	589,52		2,95
		07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,003		0,003	105 278,81	1,18	124 229,00		372,69
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,046		0,046	79,88	1,47	117,42		5,40
		14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,029		0,029	157,44	1,17	184,20		5,34
		20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		0,1	944,69	1,14	1 076,95		107,70
			Итого прямые затраты									**1 748,77**
	41.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					19,25
			ФОТ									968,75
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					939,69
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					494,06
			Всего по позиции							**3 201,77**		**3 201,77**
42 О	**42**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**ЯРП-250-IP54-У3**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**11 965,00**		**11 965,00**
			Всего по позиции									**11 965,00**
43	**43**	**ГЭСНм08-03-524-20**	**Шкаф с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 1000 А**	**шт**	**4**	**1**	**4**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			37,2					9 975,92
		1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9,3		37,2			268,17		9 975,92
		2	ЭМ									1 326,57
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,068					331,58
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,163		0,652			1 524,56		994,01
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,163		0,652			344,79		224,80
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,104		0,416	477,92	1,24	592,62		246,53
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,104		0,416			256,68		106,78
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,312		1,248			26,75		33,38
		91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,72		2,88			18,28		52,65
		4	М									13 147,05
		01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,068		0,272	150,04	1,48	222,06		60,40
		01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,018		0,072	187,38	0,94	176,14		12,68
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,13		0,52			5,58		2,90
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	14		56	5,87	1,2	7,04		394,24
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,2		0,8	155,63	0,97	150,96		120,77
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,697		2,788	174,93	1,13	197,67		551,10
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,02		0,08	41,71	1,21	50,47		4,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,011		0,044	395,65	1,49	589,52		25,94
		07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,023		0,092	105 278,81	1,18	124 229,00		11 429,07
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,14		0,56	79,88	1,47	117,42		65,76
		14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,067		0,268	157,44	1,17	184,20		49,37
		20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		0,4	944,69	1,14	1 076,95		430,78
			Итого прямые затраты									**24 781,12**
	43.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					199,52
			ФОТ									10 307,50
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					9 998,28
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 256,83
			Всего по позиции							**10 058,94**		**40 235,75**
44 О	**44**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**ЯС 2100х800х800 -Ящик силовой с рубильникос, степень защиты IP54, габаритными размерами 2100х800х800, на ток 1250А**	**шт**	**4**	**1**	**4**			**525 358,00**		**2 101 432,00**
			Всего по позиции									**2 101 432,00**
45	**45**	**ГЭСНм10-02-016-06**	**Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,6					5 486,81
		1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	9,3		18,6			294,99		5 486,81
		2	ЭМ									1 308,51
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,8					235,99
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,4		0,8			1 635,64		1 308,51
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,4		0,8			294,99		235,99
		4	М									1 062,81
		01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,01		0,02	284,15	1,18	335,30		6,71
		01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	4,21		8,42	2,27	1,48	3,36		28,29
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,3		0,6	174,93	1,13	197,67		118,60
		01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,1		0,2	978,09	1,21	1 183,49		236,70
		03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,0003		0,0006	4 338,27	1,11	4 815,48		2,89
		10.2.02.08-0001	Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше	т	0,0001		0,0002	1 050 091,70	1,09	1 144 599,95		228,92
		10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,06		0,12	899,56	1,61	1 448,29		173,79
		14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,00002		0,00004	47 961,85	1,67	80 096,29		3,20
		14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,03		0,06	157,44	1,17	184,20		11,05
		20.2.10.03-0020	Наконечники кабельные медные П 2,5-4	100 шт	0,1		0,2	840,04	1,24	1 041,65		208,33
		22.2.02.15-0001	Скрепы фигурные СкФ-10	кг	0,02		0,04	232,20	1,14	264,71		10,59
		24.3.01.01-0004	Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм	кг	0,08		0,16	189,97	1,11	210,87		33,74
	Н	*999-0005*	Масса	*т*	*0,001*		*0,002*					
			Итого прямые затраты									**8 094,12**
	45.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					109,74
			ФОТ									5 722,80
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					5 150,52
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 632,49
			Всего по позиции							**7 993,44**		**15 986,87**
46 О	**46**	**с/ф №1414 от 22.12.2025**	**ИПС-500-220/220В-2А-D (AC(DC)/DC) Преобразователь напряжения 220В (220В DC)/220В-2А. с универсальным**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**48 684,79**		**97 369,58**
			Всего по позиции									**97 369,58**
47	**47**	**ГЭСНм08-03-572-03**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт**	**8**	**1**	**8**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,48					4 356,32
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		16,48			264,34		4 356,32
		2	ЭМ									1 665,61
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,44					433,06
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,72			1 524,56		1 097,68
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,72			344,79		248,25
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,72	477,92	1,24	592,62		426,69
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,72			256,68		184,81
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,66		5,28			26,75		141,24
		4	М									15 385,64
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,15		1,2	155,63	0,97	150,96		181,15
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,17		1,36	174,93	1,13	197,67		268,83
		07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,015		0,12	105 278,81	1,18	124 229,00		14 907,48
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,03		0,24	79,88	1,47	117,42		28,18
			Итого прямые затраты									**21 840,63**
	47.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					87,13
			ФОТ									4 789,38
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 645,70
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 442,58
			Всего по позиции							**3 627,01**		**29 016,04**
48 О	**48**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩВ-1**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**111 145,00**		**111 145,00**
			Всего по позиции									**111 145,00**
49 О	**49**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩВ-2**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**96 140,00**		**96 140,00**
			Всего по позиции									**96 140,00**
50 О	**50**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩВ-3**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**78 400,00**		**78 400,00**
			Всего по позиции									**78 400,00**
51 О	**51**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩВ-4**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**18 675,00**		**18 675,00**
			Всего по позиции									**18 675,00**
52 О	**52**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ЩС-ПА**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**34 225,00**		**34 225,00**
			Всего по позиции									**34 225,00**
53 О	**53**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ПР-1 ЧРП-1**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**121 955,00**		**121 955,00**
			Всего по позиции									**121 955,00**
54 О	**54**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ПР-2 ЧРП-2**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**122 560,00**		**122 560,00**
			Всего по позиции									**122 560,00**
55 О	**55**	**с/ф от №1085 от 22.12.2025**	**Щит ПР-3 (система возбуждения силового трансформатора)**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**384 049,00**		**384 049,00**
			Всего по позиции									**384 049,00**
56	**56**	**ГЭСНм10-02-016-06**	**Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,3					2 743,41
		1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	9,3		9,3			294,99		2 743,41
		2	ЭМ									654,26
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4					118,00
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,4		0,4			1 635,64		654,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,4		0,4			294,99		118,00
		4	М									531,41
		01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,01		0,01	284,15	1,18	335,30		3,35
		01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	4,21		4,21	2,27	1,48	3,36		14,15
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,3		0,3	174,93	1,13	197,67		59,30
		01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,1		0,1	978,09	1,21	1 183,49		118,35
		03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,0003		0,0003	4 338,27	1,11	4 815,48		1,44
		10.2.02.08-0001	Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше	т	0,0001		0,0001	1 050 091,70	1,09	1 144 599,95		114,46
		10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,06		0,06	899,56	1,61	1 448,29		86,90
		14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,00002		0,00002	47 961,85	1,67	80 096,29		1,60
		14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,03		0,03	157,44	1,17	184,20		5,53
		20.2.10.03-0020	Наконечники кабельные медные П 2,5-4	100 шт	0,1		0,1	840,04	1,24	1 041,65		104,17
		22.2.02.15-0001	Скрепы фигурные СкФ-10	кг	0,02		0,02	232,20	1,14	264,71		5,29
		24.3.01.01-0004	Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм	кг	0,08		0,08	189,97	1,11	210,87		16,87
	Н	*999-0005*	Масса	*т*	*0,001*		*0,001*					
			Итого прямые затраты									**4 047,08**
	56.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					54,87
			ФОТ									2 861,41
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					2 575,27
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 316,25
			Всего по позиции							**7 993,47**		**7 993,47**
57 О	**57**	**с/ф 1414 от 22.12.2025**	**ИПС 2000-220/110В-20А-2U**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**136 573,54**		**136 573,54**
			Всего по позиции									**136 573,54**
			Итоги по разделу 1 Электрооборудование :									
			Всего прямые затраты (справочно)									227 693,78
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									60 770,69
			Эксплуатация машин									30 243,68
			Оплата труда машинистов (Отм)									7 951,32
			Материалы									128 728,09
			Монтажные работы									328 372,28
			в том числе:									
			оплата труда									60 770,69
			эксплуатация машин и механизмов									30 243,68
			оплата труда машинистов (Отм)									7 951,32
			материалы									128 728,09
			накладные расходы									66 059,47
			сметная прибыль									34 619,03
			Оборудование									17 028 615,12
			Инженерное оборудование									17 028 615,12
			Всего ФОТ (справочно)									68 722,01
			Всего накладные расходы (справочно)									66 059,47
			Всего сметная прибыль (справочно)									34 619,03
			Всего по разделу 1 Электрооборудование									**17 356 987,40**
			справочно:									
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН									16 794 672,00
			Затраты труда рабочих				226,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты труда машинистов				26,428					
Раздел 2. Кабельные изделия												
Кабель в проложенных трубах												
58	**58**	**ГЭСНм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**	**56,97**	**1**	**56,97**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			307,0683					77 052,65
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		307,0683			250,93		77 052,65
		2	ЭМ									2 412,31
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,2788					685,31
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		1,1394			1 524,56		1 737,08
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		1,1394			344,79		392,85
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		1,1394	477,92	1,24	592,62		675,23
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		1,1394			256,68		292,46
		4	М									11 439,40
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		759,4101	5,87	1,2	7,04		5 346,25
		01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,034182	43 821,53	1,2	52 585,84		1 797,49
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		1,1394	79,88	1,47	117,42		133,79
		20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		2,8485	756,85	1,24	938,49		2 673,29
		20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,695034	1 610,33	1,33	2 141,74		1 488,58
			Итого прямые затраты									**91 589,67**
	58.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 541,05
			ФОТ									77 737,96
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					75 405,82
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					39 646,36
			Всего по позиции							**3 654,25**		**208 182,90**
59	**59**	**ФСБЦ-21.1.06.10-1028 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х1,5ок(N, PE)-1000**	**1000 м**	**1,31478**	**1**	**1,31478**	**92 490,32**	**1,08**	**99 889,55**		**131 332,78**
			Всего по позиции									**131 332,78**
60	**328**		**ППГнг(А)-HF 3х2,5ок(N,PE)-1**	**м**	**1809,48**	**1**	**1809,48**					
			Всего по позиции									
61	**61**	**ФСБЦ-21.1.06.10-1643 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х4ок(N, PE)-1000**	**1000 м**	**0,3876**	**1**	**0,3876**	**128 270,78**	**1,08**	**138 532,44**		**53 695,17**
			Всего по позиции									**53 695,17**
62	**60**		**ППГнг(А)-HF 3х6ок(N,PE)-1**	**м**	**410**	**1**	**410**					
			Всего по позиции									
63	**325**	**С/ф № 1602 от 22.12.2025г.**	**ППГнг(А)-HF 3х6ок(N,PE)-1**	**м**	**1305,64**	**1**	**1305,64**			**199,18**		**260 057,38**
			Всего по позиции									**260 057,38**
64	**63.1**		**Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х1,5ок(N, PE)-1000**	**м**	**20,4**	**1**	**20,4**					
			Всего по позиции									
65	**64.1**		**Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х2,5ок(N, PE)-1000**	**м**	**447,78**	**1**	**447,78**					
			Всего по позиции									
66	**65**		**ППГнг(А)-HF 5х4ок(N,PE)-1**	**м**	**15,3**	**1**	**15,3**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
67	**66**	**ФСБЦ-21.1.06.10-1647 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х6ок(N, PE)-1000**	**1000 м**	**0,04796**	**1**	**0,04796**	**291 286,07**	**1,08**	**314 588,96**		**15 087,69**
			Всего по позиции									**15 087,69**
68	**62**		**Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х6ок(N, PE)-1000**	**м**	**52**	**1**	**52**					
			Всего по позиции									
69	**67.1**		**Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х10ок(N, PE)-1000**	**м**	**29,58**	**1**	**29,58**					
			Всего по позиции									
70	**68**	**ГЭСНм08-02-148-02 Высота до 8 м**	**Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг**	**100 м**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,64					3 673,62
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,64		14,64			250,93		3 673,62
		2	ЭМ									473,22
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4					120,30
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		0,2			1 524,56		304,91
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,2			344,79		68,96
		91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	3,41		3,41	1,75	1,42	2,49		8,49
		91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,41		3,41	8,84	1,37	12,11		41,30
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,2	477,92	1,24	592,62		118,52
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,2			256,68		51,34
		4	М									760,72
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,096		0,096	37,71	1,48	55,81		5,36
		10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,5	931,11	1,61	1 499,09		749,55
		14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00006		0,00006	82 698,14	1,17	96 756,82		5,81
			Итого прямые затраты									**5 027,86**
	68.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					73,47
			ФОТ									3 793,92
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 680,10
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 934,90
			Всего по позиции							**10 716,33**		**10 716,33**
71	**69**	**с/ф №1776 от 22.12.2025**	**ППГнг(А)-HF 3х25мк(N,PE)-1**	**м**	**102**	**1**	**102**			**803,08**		**81 914,16**
			Всего по позиции									**81 914,16**
			Итоги по разделу 2 Кабельные изделия :									
			Всего прямые затраты (справочно)									640 319,23
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									80 726,27
			Эксплуатация машин									2 885,53
			Оплата труда машинистов (Отм)									805,61
			Материалы									555 901,82
			Монтажные работы									760 986,41
			в том числе:									
			оплата труда									80 726,27
			эксплуатация машин и механизмов									2 885,53
			оплата труда машинистов (Отм)									805,61
			материалы									555 901,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы									79 085,92
			сметная прибыль									41 581,26
			Всего ФОТ (справочно)									81 531,88
			Всего накладные расходы (справочно)									79 085,92
			Всего сметная прибыль (справочно)									41 581,26
			Всего по разделу 2 Кабельные изделия									**760 986,41**
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				321,7083					
			Затраты труда машинистов				2,6788					
Раздел 3. Кабель в проложенных лотках												
Кабель в проложенных лотках												
72	**70**	**ГЭСНм08-02-402-01 Высота до 8 м**	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**	**131,89**	**1**	**131,89**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1614,3336					499 862,26
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,24		1614,3336			309,64		499 862,26
		2	ЭМ									38 049,37
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			26,378					9 789,00
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		13,189			1 686,00		22 236,65
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		13,189			425,47		5 611,52
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		13,189	477,92	1,24	592,62		7 816,07
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		13,189			316,74		4 177,48
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		284,8824			28,07		7 996,65
		4	М									58 129,89
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4416		58,242624			6,06		352,95
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		1758,0937	5,87	0,94	5,52		9 704,68
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		72,5395	37,71	1,48	55,81		4 048,43
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		250,591	155,63	0,97	150,96		37 829,22
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		52,756	79,88	1,47	117,42		6 194,61
			Итого прямые затраты									**605 830,52**
	70.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					9 997,25
			ФОТ									509 651,26
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					494 361,72
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					259 922,14
			Всего по позиции							**10 388,29**		**1 370 111,63**
73	**71**	**ФСБЦ-21.1.06.10-1028 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х1,5ок(N, PE)-1000**	**1000 м**	**2,76828**	**1**	**2,76828**	**92 490,32**	**1,08**	**99 889,55**		**276 522,24**
			Всего по позиции									**276 522,24**
74	**72**	**ФСБЦ-21.1.06.10-1642 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х1,5ок(N, PE)-1000**	**1000 м**	**0,00102**	**1**	**0,00102**	**58 468,46**	**1,08**	**63 145,94**		**64,41**
			Всего по позиции									**64,41**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	73	Сч/ф №118/3 от 17.09.2025 КА п.73.1	ППГнг(А)-FRHF 3х2,5ок(N,PE)-1	м	3394,56	1	3394,56			1 019,80		3 461 772,29
			Всего по позиции									3 461 772,29
76	74		ППГнг(А)-HF 3х2,5ок(N,PE)-1	м	1046,52	1	1046,52					
			Всего по позиции									
77	75	КА п.70.1	ППГнг(А)-HF 3х2,5ок(N,PE)-1	м	996,54	1	996,54			102,51		102 155,32
			Всего по позиции									102 155,32
78	76	ФСБЦ-21.1.06.10-1643 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	0,30804	1	0,30804	128 270,78	1,08	138 532,44		42 673,53
			Всего по позиции									42 673,53
79	77		ППГнг(А)-FRHF 3х4ок(N,PE)-1	м	520	1	520					
			Всего по позиции									
80	78		ППГнг(А)-FRHF 3х4ок(N,PE)-1	м	57,32	1	57,32			472,02		27 056,19
			Всего по позиции									27 056,19
81	79	ФСБЦ-21.1.06.10-1040 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	0,08644	1	0,08644	255 378,65	1,08	275 808,94		23 840,92
			Всего по позиции									23 840,92
82	79.1		Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х6ок(N, PE)-1000	м	344	1	344					
			Всего по позиции									
83	80		ППГнг(А)-HF 3х10мк(NPE)-1	м	40,8	1	40,8					
			Всего по позиции									
84	81	Сч/ф №118/3 от 17.09.2025 КА п.71.1	ППГнг(А)-HF 4х6 ок(N,PE)-1	м	51	1	51			261,32		13 327,32
			Всего по позиции									13 327,32
85	118		Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х1,5ок(N, PE)-1000	м	59,16	1	59,16					
			Всего по позиции									
86	83	ФСБЦ-21.1.06.10-1646 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	1,37742	1	1,37742	130 465,60	1,08	140 902,85		194 082,40
			Всего по позиции									194 082,40
87	83.1		Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х2,5ок(N, PE)-1000	м	32,22	1	32,22					
			Всего по позиции									
88	84		ППГнг(А)-HF 5х4ок(N,PE)-1	м	155	1	155					
			Всего по позиции									
89	85		ППГнг(А)-HF 5х4ок(N,PE)-1	м	61,24	1	61,24			499,01		30 559,37
			Всего по позиции									30 559,37
90	86		ППГнг(А)-FRHF 5х4ок(N,PE)-1	м	81,6	1	81,6					
			Всего по позиции									
91	87	С/ф № 1609 от 22.12.2025	ППГнг(А)-FRHF 5х6ок(N,PE)-1	м	723,18	1	723,18			536,00		387 624,48
			Всего по позиции									387 624,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	**88**	**ФСБЦ-21.1.06.10-1647 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х6ок(N, PE)-1000**	**1000 м**	**0,3621**	**1**	**0,3621**	**291 286,07**	**1,08**	**314 588,96**		**113 912,66**
			Всего по позиции									**113 912,66**
93	**89**		**ППГнг(А)-FRHF 5х10ок(N,PE)-1**	**м**	**174,42**	**1**	**174,42**					
			Всего по позиции									
94	**90**	**ФСБЦ-21.1.06.10-1648 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х10ок(N, PE)-1000**	**1000 м**	**0,36092**	**1**	**0,36092**	**460 028,16**	**1,08**	**496 830,41**		**179 316,03**
			Всего по позиции									**179 316,03**
95	**90.1**		**Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х10ок(N, PE)-1000**	**м**	**54,22**	**1**	**54,22**					
			Всего по позиции									
96	**91**	**ГЭСНм08-02-147-01 Высота до 30 м**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м**	**18,1**	**1**	**18,1**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			167,968					42 148,21
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	9,28		167,968			250,93		42 148,21
		2	ЭМ									8 245,56
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			7,24					2 177,32
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		3,62			1 524,56		5 518,91
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		3,62			344,79		1 248,14
		91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,2		39,82	1,75	1,42	2,49		99,15
		91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,2		39,82	8,84	1,37	12,11		482,22
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		3,62	477,92	1,24	592,62		2 145,28
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		3,62			256,68		929,18
		4	М									8 802,10
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		4,4345	37,71	1,48	55,81		247,49
		01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00011		0,001991	99 190,96	1,21	120 021,06		238,96
		10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,26		4,706	931,11	1,61	1 499,09		7 054,72
		14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00072		0,013032	82 698,14	1,17	96 756,82		1 260,93
			Итого прямые затраты									**61 373,19**
	91.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					842,96
			ФОТ									44 325,53
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					42 995,76
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					22 606,02
			Всего по позиции							**7 061,76**		**127 817,93**
97	**92**	**Сч/ф №118/3 от 17.09.2025 КА п.76.1**	**ППГнг(А)-FRHF 3х16ок(N,PE)-1**	**м**	**285,6**	**1**	**285,6**			**1 103,52**		**315 165,31**
			Всего по позиции									**315 165,31**
98	**93**		**ППГнг(А)-HF 3х16мк(NPE)-1**	**м**	**17**	**1**	**17**					
			Всего по позиции									
99	**94**	**КА п.70.1**	**ППГнг(А)-HF 3х16мк(NPE)-1**	**м**	**69,7**	**1**	**69,7**			**635,99**		**44 328,50**
			Всего по позиции									**44 328,50**
100	**95**	**ФСБЦ-21.1.06.10-1649 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х16мк(N, PE)-1000**	**1000 м**	**0,82416**	**1**	**0,82416**	**734 279,89**	**1,08**	**793 022,28**		**653 577,24**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									**653 577,24**
101	**96**		**ППГнг(А)-FRHF 5х16ок(N,PE)-1**	**м**	**649,74**	**1**	**649,74**					
			Всего по позиции									
102	**97**	**ГЭСНм08-02-147-02 Высота до 8 м**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг**	**100 м**	**23,05**	**1**	**23,05**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			283,976					71 258,10
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,32		283,976			250,93		71 258,10
		2	ЭМ									10 729,41
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			9,22					2 772,77
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		4,61			1 524,56		7 028,22
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		4,61			344,79		1 589,48
		91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,88		66,384	1,75	1,42	2,49		165,30
		91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,88		66,384	8,84	1,37	12,11		803,91
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		4,61	477,92	1,24	592,62		2 731,98
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		4,61			256,68		1 183,29
		4	М									10 863,77
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		5,64725	37,71	1,48	55,81		315,17
		01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00011		0,0025355	99 190,96	1,21	120 021,06		304,31
		10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,25		5,7625	931,11	1,61	1 499,09		8 638,51
		14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00072		0,016596	82 698,14	1,17	96 756,82		1 605,78
			Итого прямые затраты									**95 624,05**
	97.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 425,16
			ФОТ									74 030,87
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					71 809,94
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					37 755,74
			Всего по позиции							**8 963,77**		**206 614,89**
103	**98**	**Сч-ф №1776 от 22.12.2025 КА п.66.1**	**ППГнг(А)-HF 3х25мк(N,PE)-1**	**м**	**15,3**	**1**	**15,3**			**803,08**		**12 287,12**
			Всего по позиции									**12 287,12**
104	**99**		**ППГнг(А)-FRHF 5х25mk(N,PE)-1**	**м**	**950**	**1**	**950**					
			Всего по позиции									
105	**327**		**ППГнг(А)-FRHF 5х25mk(N,PE)-1**	**м**	**34,3**	**1**	**34,3**			**2 335,17**		**80 096,33**
			Всего по позиции									**80 096,33**
106	**100**		**ППГнг(А)-HF 5х25мк(NPE)-0,66**	**м**	**1351,5**	**1**	**1351,5**					
			Всего по позиции									
107	**101**	**ГЭСНм08-02-147-03 Высота до 8 м**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг**	**100 м**	**6,96**	**1**	**6,96**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			104,1216					26 127,23
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,96		104,1216			250,93		26 127,23
		2	ЭМ									3 302,78
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,784					837,25
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		1,392			1 524,56		2 122,19
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		1,392			344,79		479,95
		91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	3,5		24,36			2,49		60,66
		91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,5		24,36			12,11		295,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		1,392			592,62		824,93
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		1,392			256,68		357,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4	М									3 280,35
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		1,7052			55,81		95,17
		01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00011		0,0007656			120 021,06		91,89
		10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,25		1,74			1 499,09		2 608,42
		14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00072		0,0050112			96 756,82		484,87
			Итого прямые затраты									**33 547,61**
	101.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					522,54
			ФОТ									26 964,48
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					26 155,55
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					13 751,88
			Всего по позиции							**10 628,96**		**73 977,58**
108	**235**		**Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х35мк(N, PE)-1000**	**м**	**709,92**	**1**	**709,92**					
			Всего по позиции									
109	**103**	**ГЭСНм08-02-147-04**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг**	**100 м**	**32,62**	**1**	**32,62**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			660,2288					165 671,21
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	20,24		660,2288			250,93		165 671,21
		2	ЭМ									16 996,29
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			13,048					3 923,99
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		6,524			1 524,56		9 946,23
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		6,524			344,79		2 249,41
		91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	4,67		152,3354	1,75	1,42	2,49		379,32
		91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,67		152,3354	13,44	1,37	18,41		2 804,49
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		6,524	477,92	1,24	592,62		3 866,25
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		6,524			256,68		1 674,58
		4	М									15 374,24
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		7,9919	37,71	1,48	55,81		446,03
		01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00011		0,0035882	99 190,96	1,21	120 021,06		430,66
		10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,25		8,155	931,11	1,61	1 499,09		12 225,08
		14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00072		0,0234864	82 698,14	1,17	96 756,82		2 272,47
			Итого прямые затраты									**201 965,73**
	103.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3 313,42
			ФОТ									169 595,20
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					164 507,34
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					86 493,55
			Всего по позиции							**13 987,74**		**456 280,04**
110	**104**		**ППГнг(А)- HF 5х70мк(NPE)-1**	**м**	**640**	**1**	**640**					
			Всего по позиции									
111	**105**		**ППГнг(А)- HF 5х70мк(NPE)-1**	**м**	**416,72**	**1**	**416,72**			**4 881,37**		**2 034 164,51**
			Всего по позиции									**2 034 164,51**
112	**106**	**Сч-ф №1376 22.12.2025 КА п.84.1**	**ППГнг(А)-FRHF 5х70mc(N,PE)-1**	**м**	**81,6**	**1**	**81,6**			**6 592,87**		**537 978,19**
			Всего по позиции									**537 978,19**
113	**107**		**ППГнг(А)-HF 5х50ок(N,PE)-1**	**м**	**1600**	**1**	**1600**					
			Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	**322**	**Сч-ф №1550 от 22.12.2025 КА п.61.1**	**ППГнг(А)-HF 5х50ок(N,PE)-1**	**м**	**95,24**	**1**	**95,24**			**4 868,12**		**463 639,75**
			Всего по позиции									**463 639,75**
115	**108**	**ФСБЦ-21.1.06.10-1651 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х35мк(N, PE)-1000**	**1000 м**	**0,20368**	**1**	**0,20368**	**3 964 221,69**	**1,08**	**4 281 359,43**		**872 027,29**
			Всего по позиции									**872 027,29**
116	**250**		**Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х35мк(N, PE)-1000**	**м**	**290**	**1**	**290**					
			Всего по позиции									
117	**109**	**ГЭСНм08-02-147-05**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 6 до 9 кг**	**100 м**	**4,31**	**1**	**4,31**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			106,888					26 821,41
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,8		106,888			250,93		26 821,41
		2	ЭМ									2 337,55
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,724					518,47
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		0,862			1 524,56		1 314,17
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,862			344,79		297,21
		91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	5,69		24,5239	1,75	1,42	2,49		61,06
		91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,69		24,5239	13,44	1,37	18,41		451,48
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,862	477,92	1,24	592,62		510,84
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,862			256,68		221,26
		4	М									2 031,36
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		1,05595	37,71	1,48	55,81		58,93
		01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00011		0,0004741	99 190,96	1,21	120 021,06		56,90
		10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,25		1,0775	931,11	1,61	1 499,09		1 615,27
		14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00072		0,0031032	82 698,14	1,17	96 756,82		300,26
			Итого прямые затраты									**31 708,79**
	109.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					536,43
			ФОТ									27 339,88
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					26 519,68
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					13 943,34
			Всего по позиции							**16 869,66**		**72 708,24**
118	**110**		**ППГнг(А)- HF 5х120мс(NPE)-1**	**м**	**118,32**	**1**	**118,32**					
			Всего по позиции									
119	**111**		**ППГнг(А)- HF 5х150**	**м**	**135**	**1**	**135**					
			Всего по позиции									
120	**324**	**С/ф № 1575 от 22.12.2025**	**ППГнг(А)- HF 5х150**	**м**	**186,3**	**1**	**186,3**			**12 830,46**		**2 390 314,70**
			Всего по позиции									**2 390 314,70**
121	**112**	**ГЭСНм08-02-147-06**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 9 до 13 кг**	**100 м**	**8**	**1**	**8**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			252,16					63 274,51
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	31,52		252,16			250,93		63 274,51
		2	ЭМ									5 837,81
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,2					962,35
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		1,6			1 524,56		2 439,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		1,6			344,79		551,66
		91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	7,12		56,96	1,75	1,42	2,49		141,83
		91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	7,12		56,96	23,43	1,37	32,10		1 828,42
		91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,2		1,6			892,66		1 428,26
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		1,6			256,68		410,69
		4	М									3 770,51
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		1,96	37,71	1,48	55,81		109,39
		01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00011		0,00088	99 190,96	1,21	120 021,06		105,62
		10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,25		2	931,11	1,61	1 499,09		2 998,18
		14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00072		0,00576	82 698,14	1,17	96 756,82		557,32
			Итого прямые затраты									**73 845,18**
	112.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 265,49
			ФОТ									64 236,86
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					62 309,75
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					32 760,80
			Всего по позиции							**21 272,65**		**170 181,22**
122	**113**	**Сч/ф №118/3 от 17.09.2025 КА п.58.1**	**ППГнг(А)-HF 5х185мс(N,PE)-1**	**м**	**816**	**1**	**816**			**8 608,62**		**7 024 633,92**
			Всего по позиции									**7 024 633,92**
123	**114**	**ГЭСНм08-02-472-10 Высота до 8м**	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям**	**100 м**	**0,78**	**1**	**0,78**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,0848					6 294,53
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32,16		25,0848			250,93		6 294,53
		2	ЭМ									49,54
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0468					14,08
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0234			1 524,56		35,67
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0234			344,79		8,07
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0234	477,92	1,24	592,62		13,87
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0234			256,68		6,01
		4	М									153,58
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,656		5,19168			5,58		28,97
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2,04		1,5912	41,71	1,21	50,47		80,31
		01.7.15.14-0043	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	2,04		1,5912	23,01	1,21	27,84		44,30
			Итого прямые затраты									**6 511,73**
	114.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					125,89
			ФОТ									6 308,61
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 119,35
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 217,39
			Всего по позиции							**20 479,95**		**15 974,36**
124	**115**		**ПуГВнг(А)-LS 1х25(PE), зелено-желтой расцветки**	**м**	**80,34**	**1**	**80,34**					
			Всего по позиции									
125	**116**	**ГЭСНм08-02-472-10 Высота до 15м**	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям**	**100 м**	**0,78**	**1**	**0,78**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,0848					6 294,53
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32,16		25,0848			250,93		6 294,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2	ЭМ									49,54
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0468					14,08
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0234			1 524,56		35,67
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0234			344,79		8,07
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0234	477,92	1,24	592,62		13,87
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0234			256,68		6,01
		4	М									153,58
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,656		5,19168			5,58		28,97
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2,04		1,5912	41,71	1,21	50,47		80,31
		01.7.15.14-0043	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	2,04		1,5912	23,01	1,21	27,84		44,30
			Итого прямые затраты									**6 511,73**
	116.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					125,89
			ФОТ									6 308,61
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 119,35
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 217,39
			Всего по позиции							**20 479,95**		**15 974,36**
126	**117**		**ПуГВнг(А)-LS 1х25(РЕ), зелено-желтой расцветки**	**м**	**80,34**	**1**	**80,34**					
			Всего по позиции									
127	**119**		**ПуГВнг(А)-LS 1х6(РЕ), зелено-желтой расцветки**	**м**	**6,18**	**1**	**6,18**					
			Всего по позиции									
128	**120**	**ГЭСНм08-02-472-10 Высота до 30 м**	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям**	**100 м**	**0,78**	**1**	**0,78**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,0848					6 294,53
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32,16		25,0848			250,93		6 294,53
		2	ЭМ									49,54
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0468					14,08
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0234			1 524,56		35,67
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0234			344,79		8,07
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0234	477,92	1,24	592,62		13,87
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0234			256,68		6,01
		4	М									153,58
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,656		5,19168			5,58		28,97
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2,04		1,5912	41,71	1,21	50,47		80,31
		01.7.15.14-0043	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	2,04		1,5912	23,01	1,21	27,84		44,30
			Итого прямые затраты									**6 511,73**
	120.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					125,89
			ФОТ									6 308,61
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 119,35
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 217,39
			Всего по позиции							**20 479,95**		**15 974,36**
129	**121**		**ПуГВнг(А)-LS 1х6(РЕ), зелено-желтой расцветки**	**м**	**80,34**	**1**	**80,34**					
			Всего по позиции									
130	**122**	**ГЭСНм08-02-472-10**	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям**	**100 м**	**0,76**	**1**	**0,76**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,4416					6 133,13
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32,16		24,4416			250,93		6 133,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2	ЭМ									48,27
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0456					13,71
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0228			1 524,56		34,76
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0228			344,79		7,86
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0228	477,92	1,24	592,62		13,51
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0228			256,68		5,85
		4	М									149,64
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,656		5,05856			5,58		28,23
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2,04		1,5504	41,71	1,21	50,47		78,25
		01.7.15.14-0043	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	2,04		1,5504	23,01	1,21	27,84		43,16
			Итого прямые затраты									**6 344,75**
	122.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					122,66
			ФОТ									6 146,84
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 962,43
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 134,89
			Всего по позиции							**20 479,91**		**15 564,73**
131	**123**		**ПуГВнг(А)-LS 1х6(РЕ), зелено-желтой расцветки**	**м**	**67,98**	**1**	**67,98**					
			Всего по позиции									
132	**124**		**ПуГВнг(А)-LS 1х4(РЕ)РЕ зелено-желтой расцветки**	**м**	**10,3**	**1**	**10,3**					
			Всего по позиции									
			Итоги по разделу 3 Кабель в проложенных лотках :									
			Всего прямые затраты (справочно)									20 429 298,61
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									920 179,65
			Эксплуатация машин									85 695,66
			Оплата труда машинистов (Отм)									21 037,10
			Материалы									19 402 386,20
			Монтажные работы									21 822 299,36
			в том числе:									
			оплата труда									920 179,65
			эксплуатация машин и механизмов									85 695,66
			оплата труда машинистов (Отм)									21 037,10
			материалы									19 402 386,20
			накладные расходы									912 980,22
			сметная прибыль									480 020,53
			Всего ФОТ (справочно)									941 216,75
			Всего накладные расходы (справочно)									912 980,22
			Всего сметная прибыль (справочно)									480 020,53
			Всего по разделу 3 Кабель в проложенных лотках									**21 822 299,36**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									11 975 287,72
			Затраты труда рабочих				3289,372					
			Затраты труда машинистов				63,78					
Раздел 4. 5. Электроустановочные изделия												
5. Электроустановочные изделия												
133	**125**	**ГЭСНм08-03-591-08**	**Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**	**0,26**	**1**	**0,26**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,9856					2 375,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,56		8,9856			264,34		2 375,25
		2	ЭМ									14,97
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,013					4,02
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0078			1 524,56		11,89
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0078			344,79		2,69
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0052	477,92	1,24	592,62		3,08
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0052			256,68		1,33
		4	М									51,36
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,55432			5,58		3,09
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		2,3842	5,87	1,2	7,04		16,78
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,2652	41,71	1,21	50,47		13,38
		01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000416	173 752,96	1,21	210 241,08		8,75
		01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000078	99 190,96	1,21	120 021,06		9,36
			Итого прямые затраты									**2 445,60**
	125.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					47,51
			ФОТ									2 379,27
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 307,89
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 213,43
			Всего по позиции							**23 132,42**		**6 014,43**
134	**126**	**с/ф №1778 от 22.12.2025**	**Розетка модульная, 2Р+Е, с з/ш, "Avanti", "Белое яблоко", 2 модуля**	**шт**	**17**	**1**	**17**			**224,20**		**3 811,40**
			Всего по позиции									**3 811,40**
135	**127**	**с/ф №1778 от 22.12.2025 КА п.88.1**	**Розетка электрическая с заземлением, для монтажа в кабель-канал IP20, 16А, 250В, цвет красный AVANTI 4401002**	**шт**	**9**	**1**	**9**			**302,66**		**2 723,94**
			Всего по позиции									**2 723,94**
136	**128**	**ГЭСНм10-06-037-13**	**Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)**	**100 шт**	**0,18**	**1**	**0,18**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,08					261,69
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	6		1,08			242,31		261,69
		4	М									5,55
		01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,0002		0,000036	127 406,00	1,21	154 161,26		5,55
	Н	*999-0005*	Масса	*т*	*0,01*		*0,0018*					
			Итого прямые затраты									**267,24**
	128.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5,23
			ФОТ									261,69
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					235,52
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					120,38
			Всего по позиции							**3 490,94**		**628,37**
137	**129**	**с/ф №1778 от 22.12.2025**	**Рамка-суппорт "AVANTI" для "In-liner Front", белый, 6 модулей**	**шт**	**4**	**1**	**4**			**373,65**		**1 494,60**
			Всего по позиции									**1 494,60**
138	**130**	**с/ф №1778 от 22.12.2025**	**Каркас "AVANTI" для "In-liner Front", черный, под 2 модулей**	**шт**	**13**	**1**	**13**			**96,09**		**1 249,17**
			Всего по позиции									**1 249,17**
139	**131**	**Сч/ф №118/3 от 17.09.2025 КА п.92.1**	**Рамка-супорт ""AVANTI" для электроустановочных изделий на 2 модуля AVANTI 4400912**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**266,89**		**266,89**
			Всего по позиции									**266,89**
140	**132**	**с/ф №1778 от 22.12.2025**	**Коробка для настенного монтажа "AVANTI",IP55, серая, 2 модуля**	**шт**	**13**	**1**	**13**			**747,29**		**9 714,77**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									**9 714,77**
			Итоги по разделу 4 5. Электроустановочные изделия :									
			Всего прямые затраты (справочно)									22 026,35
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									2 636,94
			Эксплуатация машин									14,97
			Оплата труда машинистов (Отм)									4,02
			Материалы									19 370,42
			Монтажные работы									25 903,57
			в том числе:									
			оплата труда									2 636,94
			эксплуатация машин и механизмов									14,97
			оплата труда машинистов (Отм)									4,02
			материалы									19 370,42
			накладные расходы									2 543,41
			сметная прибыль									1 333,81
			Всего ФОТ (справочно)									2 640,96
			Всего накладные расходы (справочно)									2 543,41
			Всего сметная прибыль (справочно)									1 333,81
			Всего по разделу 4 5. Электроустановочные изделия									**25 903,57**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									2 990,83
			Затраты труда рабочих				10,0656					
			Затраты труда машинистов				0,013					
Раздел 5. 6. Монтажные изделия												
6. Монтажные изделия												
141	**133**	**ГЭСНм08-02-472-06**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2**	**100 м**	**24,7**	**1**	**24,7**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			407,55					102 266,52
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		407,55			250,93		102 266,52
		2	ЭМ									10 806,14
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8,398					2 525,57
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17		4,199			1 524,56		6 401,63
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,17		4,199			344,79		1 447,77
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17		4,199	477,92	1,24	592,62		2 488,41
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17		4,199			256,68		1 077,80
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9		71,63			26,75		1 916,10
		4	М									69 223,50
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,55		13,585	155,63	0,97	150,96		2 050,79
		08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004		0,0988	71 131,50	0,88	62 595,72		6 184,46
		14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		49,4			1 234,58		60 988,25
			Итого прямые затраты									**184 821,73**
	133.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2 045,33
			ФОТ									104 792,09
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					101 648,33
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					53 443,97
			Всего по позиции							**13 844,51**		**341 959,36**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	**134**	**ФСБЦ-08.3.07.01-0035 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 25х4 мм**	**т**	**1,9513**	**1**	**1,9513**	**72 081,28**	**0,91**	**65 593,96**		**127 993,49**
			Всего по позиции									**127 993,49**
143	**135**	**ФСБЦ-20.5.03.02-0001 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Шинодержатель 375/750, тип ШП, ШР**	**шт**	**4440**	**1**	**4440**	**127,73**	**1,14**	**145,61**		**646 508,40**
			Всего по позиции									**646 508,40**
144	**136**	**ФСБЦ-20.2.10.04-0002 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Наконечники кабельные медные луженые 6-5-4**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**	**589,14**	**1,24**	**730,53**		**14,61**
			Всего по позиции									**14,61**
145	**137**	**ФСБЦ-20.2.10.04-0001 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Наконечники кабельные медные луженые 4-5-3**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**	**494,79**	**1,24**	**613,54**		**12,27**
			Всего по позиции									**12,27**
146	**138**	**ФСБЦ-20.2.10.04-0005 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-8-8-М УХЛ3**	**100 шт**	**0,28**	**1**	**0,28**	**2 173,86**	**1,24**	**2 695,59**		**754,77**
			Всего по позиции									**754,77**
147	**139**	**ФСБЦ-24.1.02.01-0028 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 165 до 168 мм**	**шт**	**9**	**1**	**9**	**310,61**	**1,21**	**375,84**		**3 382,56**
			Всего по позиции									**3 382,56**
148	**140**	**ФСБЦ-19.1.01.11-0020 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 355 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**165,07**	**1**	**165,07**		**330,14**
			Всего по позиции									**330,14**
149	**141**	**ГЭСНм08-02-407-01**	**Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм**	**100 м**	**0,3**	**1**	**0,3**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,392					1 854,87
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,64		7,392			250,93		1 854,87
		2	ЭМ									282,61
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,228					68,57
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,38		0,114			1 524,56		173,80
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,38		0,114			344,79		39,31
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38		0,114	477,92	1,24	592,62		67,56
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		0,114			256,68		29,26
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,14		1,542			26,75		41,25
		4	М									612,97
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7904		0,23712			5,58		1,32
		01.7.06.11-0021	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,03		0,009	911,59	1,85	1 686,44		15,18
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,05		0,315	155,63	0,97	150,96		47,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,82		0,246	41,71	1,21	50,47		12,42
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	1,9		0,57	79,88	1,47	117,42		66,93
		20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,8		0,24	944,69	1,14	1 076,95		258,47
		20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт	1,02		0,306	7,10	1,14	8,09		2,48
		22.2.02.11-0051	Гайки установочные заземляющие	100 шт	0,65		0,195	884,19	1,21	1 069,87		208,62
			Итого прямые затраты									**2 819,02**
	141.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					37,10
			ФОТ									1 923,44
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 865,74
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					980,95
			Всего по позиции							**19 009,37**		**5 702,81**
150	**142**	**ГЭСНм08-02-407-02**	**Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм**	**100 м**	**1,5**	**1**	**1,5**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			49,8					12 496,31
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	33,2		49,8			250,93		12 496,31
		2	ЭМ									2 238,74
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,92					577,41
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,64		0,96			1 524,56		1 463,58
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,64		0,96			344,79		331,00
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,64		0,96	477,92	1,24	592,62		568,92
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,64		0,96			256,68		246,41
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,14		7,71			26,75		206,24
		4	М									3 283,71
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,0848		1,6272			5,58		9,08
		01.7.06.11-0021	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,032		0,048	911,59	1,85	1 686,44		80,95
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,05		1,575	155,63	0,97	150,96		237,76
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,82		1,23	41,71	1,21	50,47		62,08
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	3,1		4,65	79,88	1,47	117,42		546,00
		20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,8		1,2	944,69	1,14	1 076,95		1 292,34
		20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт	1,02		1,53	7,10	1,14	8,09		12,38
		22.2.02.11-0051	Гайки установочные заземляющие	100 шт	0,65		0,975	884,19	1,21	1 069,87		1 043,12
			Итого прямые затраты									**18 596,17**
	142.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					249,93
			ФОТ									13 073,72
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					12 681,51
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					6 667,60
			Всего по позиции							**25 463,47**		**38 195,21**
151	**143**	**ФСБЦ-23.3.06.05-0003 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**110,21**	**1**	**110,21**	**152,26**	**0,94**	**143,12**		**15 773,26**
			Всего по позиции									**15 773,26**
152	**144**	**ФСБЦ-23.3.06.05-0004 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**154,5**	**1**	**154,5**	**196,85**	**0,94**	**185,04**		**28 588,68**
			Всего по позиции									**28 588,68**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	**145**	**ГЭСНм10-06-034-12**	**Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**коробка**	**104**	**1**	**104**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			208					53 389,44
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2		208			256,68		53 389,44
		2	ЭМ									42 241,41
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			35,36					10 430,85
		91.11.01-012	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,34		35,36	995,51	1,2	1 194,61		42 241,41
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,34		35,36			294,99		10 430,85
		4	М									27 029,37
		01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	0,0015		0,156	116 448,72	1,11	129 258,08		20 164,26
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,103		10,712	41,38	1,23	50,90		545,24
		01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,02		2,08	284,15	1,18	335,30		697,42
		01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0,02		2,08	675,01	1,48	999,01		2 077,94
		01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,004		0,416	373,74	1,49	556,87		231,66
		10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,02		2,08	931,11	1,61	1 499,09		3 118,11
		14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00002		0,00208	80 020,98	1,17	93 624,55		194,74
			Итого прямые затраты									**133 091,07**
	145.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 067,79
			ФОТ									63 820,29
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					57 438,26
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					29 357,33
			Всего по позиции							**2 124,56**		**220 954,45**
154	**146**	**С/ф №1683 от 22.12.2025 КА п.102.1**	**Коробка распределительная огнестойкая, о/п 150х110х70, без галогена, 10 вых., IP55 12 полюсов (1,5 - 4 мм2), цвет оранжевый, в комплекте с огнестойкими анкерами для монтажа на любое основание FS**	**шт**	**40**	**1**	**40**			**1 673,97**		**66 958,80**
			Всего по позиции									**66 958,80**
155	**147**	**ФСБЦ-20.5.02.06-0002 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм**	**10 шт**	**6,4**	**1**	**6,4**	**671,87**	**0,95**	**638,28**		**4 084,99**
			Всего по позиции									**4 084,99**
156	**148**	**ФСБЦ-25.2.01.08-0001 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Клемма заземления КС-124**	**шт**	**192**	**1**	**192**	**277,29**	**1,14**	**316,11**		**60 693,12**
			Всего по позиции									**60 693,12**
157	**149**	**ФСБЦ-25.2.01.01-0015 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Бирки маркировочные У-153 У3,5**	**100 шт**	**6,5**	**1**	**6,5**	**53,57**	**0,94**	**50,36**		**327,34**
			Всего по позиции									**327,34**
158	**150**	**ФСБЦ-20.2.08.07-0047 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 25-26 мм**	**100 шт**	**34**	**1**	**34**	**160,34**	**1,14**	**182,79**		**6 214,86**
			Всего по позиции									**6 214,86**
159	**151**	**ФСБЦ-01.7.15.14-0001 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 19 мм**	**100 шт**	**96,8**	**1**	**96,8**	**205,23**	**1,21**	**248,33**		**24 038,34**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									**24 038,34**
160	**152**	**ФСБЦ-08.3.03.05-0015 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,2 мм**	**т**	**0,0000585**	**1**	**0,0000585**	**78 269,70**	**1,15**	**90 010,16**		**5,27**
			Всего по позиции									**5,27**
161	**153**	**ГЭСНм08-02-409-09 Высота до 8 м**	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	**100 м**	**31,8**	**1**	**31,8**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			483,36					118 510,20
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		483,36			245,18		118 510,20
		4	М									4 471,44
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		169,73568			5,58		947,13
		01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		55,65	52,34	1,21	63,33		3 524,31
			Итого прямые затраты									**122 981,64**
	153.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2 370,20
			ФОТ									118 510,20
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					114 954,89
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					60 440,20
			Всего по позиции							**9 457,45**		**300 746,93**
162	**154**	**ФСБЦ-24.3.01.02-0013 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 25 мм**	**м**	**3017,9**	**1**	**3017,9**	**20,86**	**0,98**	**20,44**		**61 685,88**
			Всего по позиции									**61 685,88**
163	**155**	**ФСБЦ-24.3.01.02-0024 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 32 мм**	**м**	**120,51**	**1**	**120,51**	**32,76**	**0,98**	**32,10**		**3 868,37**
			Всего по позиции									**3 868,37**
164	**156**	**ФСБЦ-24.3.01.02-0025 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 40 мм**	**м**	**136,99**	**1**	**136,99**	**42,20**	**0,98**	**41,36**		**5 665,91**
			Всего по позиции									**5 665,91**
165	**157**	**ФСБЦ-20.2.10.03-0011 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Наконечники кабельные медные 25-10-8**	**100 шт**	**1,6**	**1**	**1,6**	**1 755,61**	**1,24**	**2 176,96**		**3 483,14**
			Всего по позиции									**3 483,14**
166	**158**	**ФСБЦ-20.2.10.03-0011 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Наконечники кабельные медные 25-10-8**	**100 шт**	**0,3**	**1**	**0,3**	**1 755,61**	**1,24**	**2 176,96**		**653,09**
			Всего по позиции									**653,09**
167	**159**	**ФСБЦ-20.2.10.03-0013 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Наконечники кабельные медные 50-10-11**	**100 шт**	**1**	**1**	**1**	**3 617,19**	**1,24**	**4 485,32**		**4 485,32**
			Всего по позиции									**4 485,32**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	**160**	**ФСБЦ-20.2.10.03-0016 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Наконечники кабельные медные 120-12-17**	**100 шт**	**1,6**	**1**	**1,6**	**12 639,59**	**1,24**	**15 673,09**		**25 076,94**
			Всего по позиции									**25 076,94**
169	**161**	**ФСБЦ-20.2.10.03-0018 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Наконечники кабельные медные 185-16-21**	**100 шт**	**0,9**	**1**	**0,9**	**20 817,82**	**1,24**	**25 814,10**		**23 232,69**
			Всего по позиции									**23 232,69**
170	**162**	**ФСБЦ-01.7.15.02-0051 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Болты анкерные**	**т**	**0,0888**	**1**	**0,0888**	**89 330,06**	**1,13**	**100 942,97**		**8 963,74**
			Всего по позиции									**8 963,74**
171	**163**	**ГЭСН15-06-005-02**	**Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися**	**100 м2**	**0,1675**	**1**	**0,1675**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,517425					1 672,89
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38,91		6,517425			256,68		1 672,89
	Н	*01.6.02.01*	Обои	*100 м2*	*1,1*		*0,18425*					
			Итого прямые затраты									**1 672,89**
			ФОТ									1 672,89
		Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					1 672,89
		Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					819,72
			Всего по позиции							**24 868,66**		**4 165,50**
172	**164**	**с/ф №1776 от 22.12.2025**	**ST-4125TP16.5 Лента самоклеющая для маркировки шиныазаземления, диагональная, 25 мм/16,5м, желтый/зеленый, PVCpremium (-50..+100С)**	**шт**	**134**	**1**	**134**			**526,29**		**70 522,86**
			Всего по позиции									**70 522,86**
173	**165**	**ГЭСН26-02-001-01**	**Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской с подготовкой поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа**	**100 м2**	**0,09**	**1**	**0,09**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,5498					2 435,10
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	117,22		10,5498			230,82		2 435,10
		2	ЭМ									1 435,09
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,8718					993,81
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,36		0,3024	6,62	1,37	9,07		2,74
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,33		0,0297	477,92	1,24	592,62		17,60
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,33		0,0297			256,68		7,62
		91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	42,69		3,8421			362,62		1 393,22
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	42,69		3,8421			256,68		986,19
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	26,9		2,421			6,94		16,80
		91.21.03-502	Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин	маш.-ч	42,69		3,8421	0,95	1,29	1,23		4,73
		4	М									601,13
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0009	35,71	0,64	22,85		0,02
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	10		0,9	56,11	1,49	83,60		75,24
		02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	2,33		0,2097	565,20	1,69	955,19		200,30
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,028		0,00252			92 360,61		232,75
		14.5.09.07-0022	Растворитель № 646	т	0,013		0,00117	67 231,42	1,18	79 333,08		92,82
	П,Н	*14.2.02.03*	Краски огнезащитные	*кг*	*0*							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									**5 465,13**
			ФОТ									3 428,91
		Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97					3 326,04
		Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55					1 885,90
			Всего по позиции							**118 634,11**		**10 677,07**
174	**166**	**ФСБЦ-14.2.02.03-0111 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Краска огнезащитная однокомпонентная на основе акриловых смол и органического растворителя для пассивной огнезащиты металлоконструкций, вспучивающегося типа**	**кг**	**67**	**1**	**67**	**352,31**	**1,56**	**549,60**		**36 823,20**
			Всего по позиции									**36 823,20**
			Итоги по разделу 5 6. Монтажные изделия :									
			Всего прямые затраты (справочно)									1 705 360,04
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									292 625,33
			Эксплуатация машин									57 003,99
			Оплата труда машинистов (Отм)									14 596,21
			Материалы									1 341 134,51
			Строительные работы									14 842,57
			в том числе:									
			оплата труда									4 107,99
			эксплуатация машин и механизмов									1 435,09
			оплата труда машинистов (Отм)									993,81
			материалы									601,13
			накладные расходы									4 998,93
			сметная прибыль									2 705,62
			Монтажные работы									2 137 700,80
			в том числе:									
			оплата труда									288 517,34
			эксплуатация машин и механизмов									55 568,90
			оплата труда машинистов (Отм)									13 602,40
			материалы									1 340 533,38
			накладные расходы									288 588,73
			сметная прибыль									150 890,05
			Всего ФОТ (справочно)									307 221,54
			Всего накладные расходы (справочно)									293 587,66
			Всего сметная прибыль (справочно)									153 595,67
			Всего по разделу 5 6. Монтажные изделия									**2 152 543,37**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									66 958,80
			Затраты труда рабочих				1173,169225					
			Затраты труда машинистов				49,7778					
Раздел 6. 7.Молниезащита												
7.Молниезащита												
175	**167**	**ГЭСНм08-02-472-08**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм**	**100 м**	**39,6**	**1**	**39,6**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			693					173 894,49
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	17,5		693			250,93		173 894,49
		2	ЭМ									11 456,01
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			7,92					2 381,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		3,96			1 524,56		6 037,26
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		3,96			344,79		1 365,37
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		3,96	477,92	1,24	592,62		2 346,78
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		3,96			256,68		1 016,45
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9		114,84			26,75		3 071,97
		4	М									113 074,11
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,9		35,64	155,63	0,97	150,96		5 380,21
		08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004		0,1584	71 131,50	0,88	62 595,72		9 915,16
		14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		79,2			1 234,58		97 778,74
			Итого прямые затраты									**300 806,43**
	167.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3 477,89
			ФОТ									176 276,31
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					170 988,02
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					89 900,92
			Всего по позиции							**14 272,05**		**565 173,26**
176	**168**	**с/ф №1776 от 22.12.2025**	**Пруток 8мм (бухта 110 м) горячеоцинкованный DKC**	**м**	**3960**	**1**	**3960**			**133,60**		**529 056,00**
			Всего по позиции									**529 056,00**
177	**169**	**с/ф №1776 от 22.12.2025**	**Соединитель универсальный DKC**	**шт**	**1380**	**1**	**1380**			**119,88**		**165 434,40**
			Всего по позиции									**165 434,40**
178	**170**	**с/ф №1776 от 22.12.2025**	**Универсальный держатель с бетоном**	**шт**	**2040**	**1**	**2040**			**150,10**		**306 204,00**
			Всего по позиции									**306 204,00**
179	**171**	**ГЭСНм08-02-472-11**	**Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций**	**10 шт**	**12,6**	**1**	**12,6**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			45,234					11 350,57
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,59		45,234			250,93		11 350,57
		2	ЭМ									455,51
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,252					75,78
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,126			1 524,56		192,09
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,126			344,79		43,44
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,126	477,92	1,24	592,62		74,67
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,126			256,68		32,34
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,56		7,056			26,75		188,75
		4	М									788,71
		08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,001		0,0126	71 131,50	0,88	62 595,72		788,71
			Итого прямые затраты									**12 670,57**
	171.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					227,01
			ФОТ									11 426,35
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					11 083,56
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 827,44
			Всего по позиции							**2 365,76**		**29 808,58**
180	**172**	**Сч/ф №118/3 от 17.09.2025**	**Компенсатор алюминевый L-400**	**шт**	**126**	**1**	**126**			**316,66**		**39 899,16**
			Всего по позиции									**39 899,16**
181	**173**	**с/ф №1776 от 22.12.2025**	**Соединитель прута к металлу**	**шт**	**506**	**1**	**506**			**170,18**		**86 111,08**
			Всего по позиции									**86 111,08**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	**174**	**с/ф №1777 от 22.12.2025**	**Держатель с защелкой д. 25 мм для труб**	**шт**	**2410**	**1**	**2410**			**232,56**		**560 469,60**
			Всего по позиции									**560 469,60**
183	**175**	**с/ф №1776 от 22.12.2025**	**Скоба-держатель для полосы 45 мм DKC**	**шт**	**2400**	**1**	**2400**			**193,80**		**465 120,00**
			Всего по позиции									**465 120,00**
184	**176**	**Сч/ф №118/3 от 17.09.2025**	**Держатель фальцевый для прута fi8-10 StZn**	**шт**	**15**	**1**	**15**			**993,02**		**14 895,30**
			Всего по позиции									**14 895,30**
185	**177**	**ГЭСН26-01-054-01**	**Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**100 м2**	**0,0045**	**1**	**0,0045**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,135					31,16
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	30		0,135			230,82		31,16
		2	ЭМ									1,44
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001935					0,50
		91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0,23		0,001035	95,25	1,27	120,97		0,13
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,43		0,001935	477,92	1,24	592,62		1,15
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,43		0,001935			256,68		0,50
		91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	1,26		0,00567	21,39	1,3	27,81		0,16
		4	М									25,27
		01.2.01.02-0031	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0126		0,0000567	23 335,80	1,31	30 569,90		1,73
		01.2.03.03-0107	Мастика битумно-масляная МБ-50	т	0,03		0,000135	30 195,36	1,44	43 481,32		5,87
		08.3.02.01-0041	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм	т	0,047		0,0002115	89 073,20	0,91	81 056,61		17,14
		14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00126		0,0000057	80 020,98	1,17	93 624,55		0,53
	Н	*12.1.02.15*	Материалы рулонные	*м2*	*115*		*0,5175*					
			Итого прямые затраты									**58,37**
			ФОТ									31,66
		Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97					30,71
		Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55					17,41
			Всего по позиции							**23 664,44**		**106,49**
186	**178**	**Сч-ф №1039 от 27.09.2024 КА п.126.1**	**Антикоррозийная лента L-10м b-50мм**	**шт**	**9**	**1**	**9**			**1 709,64**		**15 386,76**
			Всего по позиции									**15 386,76**
187	**179**	**ГЭСНм08-02-472-02**	**Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2**	**100 м**	**6,24**	**1**	**6,24**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			89,856					22 547,57
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,4		89,856			250,93		22 547,57
		2	ЭМ									3 092,92
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,496					750,64
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		1,248			1 524,56		1 902,65
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		1,248			344,79		430,30
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		1,248	477,92	1,24	592,62		739,59
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		1,248			256,68		320,34
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,7		16,848			26,75		450,68
		4	М									29 351,77
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,9		5,616	155,63	0,97	150,96		847,79
		14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	3,7		23,088			1 234,58		28 503,98
			Итого прямые затраты									**55 742,90**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	179.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					450,95
			ФОТ									23 298,21
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					22 599,26
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					11 882,09
			Всего по позиции							**14 531,28**		**90 675,20**
188	**180**	**14.4.01.09-0427 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года.xlsx**	**Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2**	**кг**	**-23,088**	**1**	**-23,088**			**1 234,58**		**-28 503,98**
			Всего по позиции									**-28 503,98**
189	**181**	**с/ф №1776 от 22.12.2025**	**Полоса 4х40 мм (бухта 38 м) горячеоцинкованная DKC**	**м**	**608**	**1**	**608**			**464,88**		**282 647,04**
			Всего по позиции									**282 647,04**
190	**182**	**ГЭСН01-01-009-14**	**Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2**	**1000 м3**	**0,19656**	**1**	**0,19656**					
		2	ЭМ									6 445,39
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,01228					1 728,18
		91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3	маш.-ч	25,5		5,01228	1 054,03	1,22	1 285,92		6 445,39
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	25,5		5,01228			344,79		1 728,18
			Итого прямые затраты									**8 173,57**
			ФОТ									1 728,18
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1 589,93
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					794,96
			Всего по позиции							**53 716,22**		**10 558,46**
191	**183**	**ГЭСН01-01-033-02**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2**	**1000 м3**	**0,19656**	**1**	**0,19656**					
		2	ЭМ									1 902,44
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,5842736					467,34
		91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	8,06		1,5842736	828,16	1,45	1 200,83		1 902,44
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	8,06		1,5842736			294,99		467,34
			Итого прямые затраты									**2 369,78**
			ФОТ									467,34
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					429,95
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					214,98
			Всего по позиции							**15 337,35**		**3 014,71**
192	**184**	**ГЭСН01-02-057-02**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**	**100 м3**	**0,6552**	**1**	**0,6552**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			100,9008					21 067,08
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154		100,9008			208,79		21 067,08
			Итого прямые затраты									**21 067,08**
			ФОТ									21 067,08
		Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					18 749,70
		Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					8 426,83
			Всего по позиции							**73 631,88**		**48 243,61**
193	**185**	**ГЭСН01-02-061-01**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1**	**100 м3**	**0,6552**	**1**	**0,6552**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			57,9852					11 606,90
		1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88,5		57,9852			200,17		11 606,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									**11 606,90**
			ФОТ									11 606,90
		Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					10 330,14
		Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					4 642,76
			Всего по позиции							**40 567,46**		**26 579,80**
			Итоги по разделу 6 7.Молниезащита :									
			Всего прямые затраты (справочно)									2 853 370,81
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									240 497,77
			Эксплуатация машин									23 353,71
			Оплата труда машинистов (Отм)									5 404,26
			Материалы									2 584 115,07
			Строительные работы									88 503,07
			в том числе:									
			оплата труда									32 705,14
			эксплуатация машин и механизмов									8 349,27
			оплата труда машинистов (Отм)									2 196,02
			материалы									25,27
			накладные расходы									31 130,43
			сметная прибыль									14 096,94
			Монтажные работы									3 122 376,40
			в том числе:									
			оплата труда									207 792,63
			эксплуатация машин и механизмов									15 004,44
			оплата труда машинистов (Отм)									3 208,24
			материалы									2 584 089,80
			накладные расходы									204 670,84
			сметная прибыль									107 610,45
			Всего ФОТ (справочно)									245 902,03
			Всего накладные расходы (справочно)									235 801,27
			Всего сметная прибыль (справочно)									121 707,39
			Всего по разделу 6 7.Молниезащита									**3 210 879,47**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									15 386,76
			Затраты труда рабочих				987,111					
			Затраты труда машинистов				17,2664886					
Раздел 7. 8. Электрообогрев												
8. Электрообогрев												
Произв.здание												
194	**186**	**ГЭСНм08-03-573-04**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,06					544,54
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		2,06			264,34		544,54
		2	ЭМ									217,33
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,31					84,86
		91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19		0,19	21,06	1,27	26,75		5,08
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,06			1 524,56		91,47
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,06			344,79		20,69
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,06	477,92	1,24	592,62		35,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,06			256,68		15,40
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61		0,61			26,75		16,32
		91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19		0,19			362,62		68,90
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,19			256,68		48,77
		4	М									37,22
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,1	155,63	0,97	150,96		15,10
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,1	174,93	1,13	197,67		19,77
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,47	117,42		2,35
			Итого прямые затраты									**883,95**
	186.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					10,89
			ФОТ									629,40
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					610,52
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					320,99
			Всего по позиции							**1 826,35**		**1 826,35**
195 О	**187**	**С/ф №1683 от 22.12.2025 КА п.130.1**	**Щит управления DEVIbox, ~380В, 50Гц, в комплекте с терморегулятором и датчиком DEVIbox HS M953-1 CRT-02 DBSM953-1**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**168 178,71**		**168 178,71**
			Всего по позиции									**168 178,71**
196	**188**	**ГЭСНм08-02-402-01**	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**	**1,6**	**1**	**1,6**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,584					4 914,21
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,24		19,584			250,93		4 914,21
		2	ЭМ									431,20
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,32					96,24
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,16			1 524,56		243,93
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,16			344,79		55,17
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,16	477,92	1,24	592,62		94,82
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,16			256,68		41,07
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		3,456			26,75		92,45
		4	М									737,27
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4416		0,70656			5,58		3,94
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		21,328	5,87	1,2	7,04		150,15
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,88	37,71	1,48	55,81		49,11
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		3,04	155,63	0,97	150,96		458,92
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,64	79,88	1,47	117,42		75,15
			Итого прямые затраты									**6 178,92**
	188.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					98,28
			ФОТ									5 010,45
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 860,14
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 555,33
			Всего по позиции							**8 557,92**		**13 692,67**
197	**189**	**с/ф №1777 от 22.12.2025**	**Ridan Iceguard-18 саморегулирующийсянагревательный кабель 230В 250м**	**м**	**163,2**	**1**	**163,2**			**1 138,15**		**185 746,08**
			Всего по позиции									**185 746,08**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
198	**190**	**ГЭСН26-01-048-04**	**Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки**	**100 м2**	**0,13**	**1**	**0,13**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,43					325,95
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11		1,43			227,94		325,95
		2	ЭМ									43,14
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0728					18,69
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,56		0,0728	477,92	1,24	592,62		43,14
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,56		0,0728			256,68		18,69
		4	М									47,14
		08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная, диаметр 0,8 мм	т	0,003		0,00039	105 095,70	1,15	120 860,06		47,14
	Н	*08.1.02.17*	Сетка проволочная стальная плетеная и крученая	*м2*	*105*		*13,65*					
			Итого прямые затраты									**434,92**
			ФОТ									344,64
		Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97					334,30
		Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55					189,55
			Всего по позиции							**7 375,15**		**958,77**
199	**191**	**ФСБЦ-08.1.02.17-0182 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Сетка стальная оцинкованная проволочная двойного кручения с шестигранными ячейками со вставками из плоских скрученных прутов 7,0х3,0 мм, устойчивость к растяжению вдоль/поперек полосы 40/50 кН/м, размер ячейки 80х100 мм, диаметр проволоки 2,4 мм**	**м2**	**13,65**	**1**	**13,65**	**160,31**	**1,27**	**203,59**		**2 779,00**
			Всего по позиции									**2 779,00**
200	**192**	**ФСБЦ-20.1.02.18-0001 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм**	**100 шт**	**9**	**1**	**9**	**78,19**	**1,33**	**103,99**		**935,91**
			Всего по позиции									**935,91**
			Итоги по разделу 7 8. Электрообогрев :									
			Всего прямые затраты (справочно)									197 067,95
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									5 784,70
			Эксплуатация машин									691,67
			Оплата труда машинистов (Отм)									199,79
			Материалы									190 391,79
			Строительные работы									958,77
			в том числе:									
			оплата труда									325,95
			эксплуатация машин и механизмов									43,14
			оплата труда машинистов (Отм)									18,69
			материалы									47,14
			накладные расходы									334,30
			сметная прибыль									189,55
			Монтажные работы									204 980,01
			в том числе:									
			оплата труда									5 458,75
			эксплуатация машин и механизмов									648,53
			оплата труда машинистов (Отм)									181,10
			материалы									190 344,65
			накладные расходы									5 470,66
			сметная прибыль									2 876,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оборудование									168 178,71
			Инженерное оборудование									168 178,71
			Всего ФОТ (справочно)									5 984,49
			Всего накладные расходы (справочно)									5 804,96
			Всего сметная прибыль (справочно)									3 065,87
			Всего по разделу 7 8. Электрообогрев									**374 117,49**
			справочно:									
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН									168 178,71
			Затраты труда рабочих				23,074					
			Затраты труда машинистов				0,7028					
Раздел 8. ЧРП												
ЧРП												
201	**193**	**ГЭСНм08-03-573-04**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,06					544,54
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		2,06			264,34		544,54
		2	ЭМ									217,33
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,31					84,86
		91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19		0,19	21,06	1,27	26,75		5,08
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,06			1 524,56		91,47
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,06			344,79		20,69
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,06	477,92	1,24	592,62		35,56
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,06			256,68		15,40
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61		0,61			26,75		16,32
		91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19		0,19			362,62		68,90
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,19			256,68		48,77
		4	М									37,22
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,1	155,63	0,97	150,96		15,10
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,1	174,93	1,13	197,67		19,77
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,47	117,42		2,35
			Итого прямые затраты									**883,95**
	193.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					10,89
			ФОТ									629,40
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					610,52
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					320,99
			Всего по позиции							**1 826,35**		**1 826,35**
202 О	**194**	**Сч-ф №1683 от 22.12.2025 КА п.133.1**	**Щит управления DEVIbox, ~380В, 50Гц, в комплекте в комплекте с терморегулятором и датчиком DEVIbox M1152 T3 DBM1152**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**268 918,46**		**268 918,46**
			Всего по позиции									**268 918,46**
203	**195**	**ГЭСНм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,52					137,46
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,52		0,52			264,34		137,46
		4	М									4,64
		01.7.15.03-0031	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг	0,035		0,035	117,33	1,13	132,58		4,64
			Итого прямые затраты									**142,10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	195.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,75
			ФОТ									137,46
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					123,71
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					63,23
			Всего по позиции							**331,79**		**331,79**
204 О	**196**	**С/ф №1683 от 22.12.2025 КА п.134.1**	**Датчик кровли, 230В, 50Гц, 9Вт,IP67, 6х12х700мм ДЕВИ Roof 850R 140F1086R**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**5 515,83**		**5 515,83**
			Всего по позиции									**5 515,83**
205	**197**	**ГЭСНм08-02-402-01**	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**	**2,91**	**1**	**2,91**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			35,6184					8 937,73
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,24		35,6184			250,93		8 937,73
		2	ЭМ									784,24
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,582					175,02
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,291			1 524,56		443,65
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,291			344,79		100,33
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,291	477,92	1,24	592,62		172,45
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,291			256,68		74,69
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		6,2856			26,75		168,14
		4	М									1 340,91
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4416		1,285056			5,58		7,17
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		38,7903	5,87	1,2	7,04		273,08
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		1,6005	37,71	1,48	55,81		89,32
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		5,529	155,63	0,97	150,96		834,66
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		1,164	79,88	1,47	117,42		136,68
			Итого прямые затраты									**11 237,90**
	197.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					178,75
			ФОТ									9 112,75
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					8 839,37
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 647,50
			Всего по позиции							**8 557,91**		**24 903,52**
206	**198**	**с/ф №1777 от 22.12.2025**	**Ridan Iceguard-18 саморегулирующийсянагревательный кабель 230В 250м**	**м**	**296,82**	**1**	**296,82**			**805,35**		**239 043,99**
			Всего по позиции									**239 043,99**
207	**199**	**с/ф №1777 от 22.12.2025**	**Ремнабор Crimp-SLC для саморег. кабеля**	**шт**	**11**	**1**	**11**			**1 260,72**		**13 867,92**
			Всего по позиции									**13 867,92**
208	**200**	**С/ф №1683 от 22.12.2025 КА п.137.1**	**Коробка с клеммными зажимами КК1.2.3-6, 113х113х68 мм, IP65-67, комплект клемм, кабельные вводы , УФ-стойкие КК1.2.3-6**	**шт**	**12**	**1**	**12**			**1 368,41**		**16 420,92**
			Всего по позиции									**16 420,92**
209	**201**	**ГЭСНм08-02-397-01**	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м**	**100 м**	**1,5**	**1**	**1,5**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,84					3 221,94
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,56		12,84			250,93		3 221,94
		2	ЭМ									809,03
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,405					887,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,15			1 524,56		228,68
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,15			344,79		51,72
		91.06.06-042	Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.-ч	2,07		3,105	104,99	1,27	133,34		414,02
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,07		3,105			256,68		796,99
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,15	477,92	1,24	592,62		88,89
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,15			256,68		38,50
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,93		2,895			26,75		77,44
		4	М									13 406,13
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,2832		0,4248			5,58		2,37
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2,14		3,21	155,63	0,97	150,96		484,58
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,25		1,875	174,93	1,13	197,67		370,63
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,3		0,45	41,71	1,21	50,47		22,71
		20.1.02.14-0001	Серьга КС-095	шт	30		45	159,13	1,14	181,41		8 163,45
		20.2.09.13-0011	Муфты	шт	6		9	425,18	1,14	484,71		4 362,39
			Итого прямые затраты									**18 324,31**
	201.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					64,44
			ФОТ									4 109,15
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 985,88
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 095,67
			Всего по позиции							**16 313,53**		**24 470,30**
210	**202**	**С/ф №1683 от 22.12.2025 КА п.138.1**	**Лента монтажная двойная для саморегулирующегося кабеля РБ 50 оцинкованная (0,065х50м) 19808183**	**шт**	**3**	**1**	**3**			**14 095,55**		**42 286,65**
			Всего по позиции									**42 286,65**
211	**203**	**ГЭСН26-01-048-04**	**Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки**	**100 м2**	**0,07**	**1**	**0,07**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,77					175,51
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11		0,77			227,94		175,51
		2	ЭМ									23,23
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0392					10,06
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,56		0,0392	477,92	1,24	592,62		23,23
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,56		0,0392			256,68		10,06
		4	М									25,38
		08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная, диаметр 0,8 мм	т	0,003		0,00021	105 095,70	1,15	120 860,06		25,38
	Н	*08.1.02.17*	Сетка проволочная стальная плетеная и крученая	*м2*	*105*		*7,35*					
			Итого прямые затраты									**234,18**
			ФОТ									185,57
		Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97					180,00
		Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55					102,06
			Всего по позиции							**7 374,86**		**516,24**
212	**204**	**ФСБЦ-08.1.02.17-0182 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Сетка стальная оцинкованная проволочная двойного кручения с шестигранными ячейками со вставками из плоских скрученных прутов 7,0х3,0 мм, устойчивость к растяжению вдоль/поперек полосы 40/50 кН/м, размер ячейки 80х100 мм, диаметр проволоки 2,4 мм**	**м2**	**7,35**	**1**	**7,35**	**160,31**	**1,27**	**203,59**		**1 496,39**
			Всего по позиции									**1 496,39**
213	**205**	**ФСБЦ-20.1.02.18-0001 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм**	**100 шт**	**3**	**1**	**3**	**78,19**	**1,33**	**103,99**		**311,97**
			Всего по позиции									**311,97**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214	**206**	**ГЭСНм08-02-402-01**	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**	**0,08**	**1**	**0,08**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9792					245,71
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,24		0,9792			250,93		245,71
		2	ЭМ									21,56
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,016					4,81
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,008			1 524,56		12,20
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,008			344,79		2,76
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,008	477,92	1,24	592,62		4,74
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,008			256,68		2,05
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,1728			26,75		4,62
		4	М									36,88
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4416		0,035328			5,58		0,20
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		1,0664	5,87	1,2	7,04		7,51
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,044	37,71	1,48	55,81		2,46
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		0,152	155,63	0,97	150,96		22,95
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,032	79,88	1,47	117,42		3,76
			Итого прямые затраты									**308,96**
	206.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					4,91
			ФОТ									250,52
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					243,00
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					127,77
			Всего по позиции							**8 558,00**		**684,64**
215	**207**	**с/ф №1777 от 22.12.2025**	**Ridan Iceguard-18 саморегулирующийсянагревательный кабель 230В 250м**	**м**	**8,16**	**1**	**8,16**			**1 138,15**		**9 287,30**
			Всего по позиции									**9 287,30**
216	**208**	**с/ф №1777 от 22.12.2025**	**Ремнабор ДЕВИ Crimp-SLC для саморег. кабеля**	**шт**	**5**	**1**	**5**			**1 260,72**		**6 303,60**
			Всего по позиции									**6 303,60**
217	**209**	**ГЭСНм08-02-397-01**	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м**	**100 м**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,56					2 147,96
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,56		8,56			250,93		2 147,96
		2	ЭМ									539,36
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,27					591,48
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,1			1 524,56		152,46
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,1			344,79		34,48
		91.06.06-042	Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.-ч	2,07		2,07	104,99	1,27	133,34		276,01
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,07		2,07			256,68		531,33
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,1	477,92	1,24	592,62		59,26
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,1			256,68		25,67
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,93		1,93			26,75		51,63
		4	М									8 937,42
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,2832		0,2832			5,58		1,58
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2,14		2,14	155,63	0,97	150,96		323,05
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,25		1,25	174,93	1,13	197,67		247,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,3		0,3	41,71	1,21	50,47		15,14
		20.1.02.14-0001	Серьга КС-095	шт	30		30	159,13	1,14	181,41		5 442,30
		20.2.09.13-0011	Муфты	шт	6		6	425,18	1,14	484,71		2 908,26
			Итого прямые затраты									**12 216,22**
	209.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					42,96
			ФОТ									2 739,44
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 657,26
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 397,11
			Всего по позиции							**16 313,55**		**16 313,55**
218	**210**	**Сч-ф №1039 от 27.09.2024 КА п.142.1**	**Алюминиевая лента крепежная (0,05 х 50м) 19805076R**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**1 709,63**		**3 419,26**
			Всего по позиции									**3 419,26**
219	**211**	**ГЭСНм08-02-402-01**	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**	**0,1**	**1**	**0,1**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,224					307,14
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,24		1,224			250,93		307,14
		2	ЭМ									26,96
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02					6,02
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,01			1 524,56		15,25
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,01			344,79		3,45
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,01	477,92	1,24	592,62		5,93
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,01			256,68		2,57
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,216			26,75		5,78
		4	М									46,08
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4416		0,04416			5,58		0,25
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		1,333	5,87	1,2	7,04		9,38
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,055	37,71	1,48	55,81		3,07
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		0,19	155,63	0,97	150,96		28,68
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,04	79,88	1,47	117,42		4,70
			Итого прямые затраты									**386,20**
	211.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					6,14
			ФОТ									313,16
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					303,77
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					159,71
			Всего по позиции							**8 558,20**		**855,82**
220	**212**	**ФСБЦ-21.1.06.10-1643 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х4ок(N, PE)-1000**	**1000 м**	**0,0102**	**1**	**0,0102**	**128 270,78**	**1,08**	**138 532,44**		**1 413,03**
			Всего по позиции									**1 413,03**
221	**213**	**ГЭСНм08-03-575-01**	**Прибор или аппарат**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,03					272,27
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		1,03			264,34		272,27
		4	М									3,95
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,02	174,93	1,13	197,67		3,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									**276,22**
	213.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5,45
			ФОТ									272,27
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					264,10
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					138,86
			Всего по позиции							**684,63**		**684,63**
222 О	**214**	**ФСБЦ-62.1.01.09-1101 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**100,65**	**1,05**	**105,68**		**105,68**
			Всего по позиции									**105,68**
Электрообогрев труб автономный блок оборотного водоснабжения												
223	**215**	**ГЭСНм08-03-573-04**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,06					544,54
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		2,06			264,34		544,54
		2	ЭМ									217,33
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,31					84,86
		91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19		0,19	21,06	1,27	26,75		5,08
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,06			1 524,56		91,47
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,06			344,79		20,69
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,06	477,92	1,24	592,62		35,56
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,06			256,68		15,40
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61		0,61			26,75		16,32
		91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19		0,19			362,62		68,90
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,19			256,68		48,77
		4	М									37,22
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,1	155,63	0,97	150,96		15,10
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,1	174,93	1,13	197,67		19,77
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,47	117,42		2,35
			Итого прямые затраты									**883,95**
	215.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					10,89
			ФОТ									629,40
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					610,52
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					320,99
			Всего по позиции							**1 826,35**		**1 826,35**
224 О	**216**	**Сч-ф №1683 от 22.12.2025 КА п.145.1**	**Щит управления электрообогревом 220В, 50Гц в комплекте с терморегулятором и датчиками температуры DEVIbox M1155-1 T1x3 DBM1155-1**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**136 046,23**		**136 046,23**
			Всего по позиции									**136 046,23**
225	**217**	**ГЭСНм08-02-402-01**	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**	**0,24**	**1**	**0,24**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,9376					737,13
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,24		2,9376			250,93		737,13
		2	ЭМ									64,68
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,048					14,43
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,024			1 524,56		36,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,024			344,79		8,27
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,024	477,92	1,24	592,62		14,22
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,024			256,68		6,16
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,5184			26,75		13,87
		4	М									110,59
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4416		0,105984			5,58		0,59
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		3,1992	5,87	1,2	7,04		22,52
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,132	37,71	1,48	55,81		7,37
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		0,456	155,63	0,97	150,96		68,84
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,096	79,88	1,47	117,42		11,27
			Итого прямые затраты									**926,83**
	217.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					14,74
			ФОТ									751,56
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					729,01
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					383,30
			Всего по позиции							**8 557,83**		**2 053,88**
226	**218**	**с/ф №1777 от 22.12.2025**	**Ridan Iceguard-18 саморегулирующийсянагревательный кабель 230В 250м**	**м**	**24**	**1**	**24**			**1 173,17**		**28 156,08**
			Всего по позиции									**28 156,08**
227	**219**	**с/ф №1777 от 22.12.2025**	**Ремнабор ДЕВИ Crimp-SLC для саморег. кабеля**	**шт**	**5**	**1**	**5**			**1 260,72**		**6 303,60**
			Всего по позиции									**6 303,60**
228	**220**	**ГЭСНм08-02-397-01**	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м**	**100 м**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,56					2 147,96
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,56		8,56			250,93		2 147,96
		2	ЭМ									539,36
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,27					591,48
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,1			1 524,56		152,46
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,1			344,79		34,48
		91.06.06-042	Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.-ч	2,07		2,07	104,99	1,27	133,34		276,01
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,07		2,07			256,68		531,33
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,1	477,92	1,24	592,62		59,26
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,1			256,68		25,67
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,93		1,93			26,75		51,63
		4	М									8 937,42
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,2832		0,2832			5,58		1,58
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2,14		2,14	155,63	0,97	150,96		323,05
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,25		1,25	174,93	1,13	197,67		247,09
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,3		0,3	41,71	1,21	50,47		15,14
		20.1.02.14-0001	Серьга КС-095	шт	30		30	159,13	1,14	181,41		5 442,30
		20.2.09.13-0011	Муфты	шт	6		6	425,18	1,14	484,71		2 908,26
			Итого прямые затраты									**12 216,22**
	220.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					42,96
			ФОТ									2 739,44
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 657,26
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 397,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**16 313,55**		**16 313,55**
229	**221**	**Сч-ф №1039 от 27.09.2024 КА п.142.1**	**Алюминиевая лента крепежная (0,05 х 50м) 19805076R**	**шт**	**2**	**1**	**2**			**1 709,63**		**3 419,26**
			Всего по позиции									**3 419,26**
230	**222**	**ГЭСНм08-02-402-01**	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**	**0,1**	**1**	**0,1**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,224					307,14
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,24		1,224			250,93		307,14
		2	ЭМ									26,96
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02					6,02
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,01			1 524,56		15,25
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,01			344,79		3,45
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,01	477,92	1,24	592,62		5,93
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,01			256,68		2,57
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,216			26,75		5,78
		4	М									46,08
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4416		0,04416			5,58		0,25
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		1,333	5,87	1,2	7,04		9,38
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,055	37,71	1,48	55,81		3,07
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		0,19	155,63	0,97	150,96		28,68
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,04	79,88	1,47	117,42		4,70
			Итого прямые затраты									**386,20**
	222.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					6,14
			ФОТ									313,16
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					303,77
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					159,71
			Всего по позиции							**8 558,20**		**855,82**
231	**223**	**ФСБЦ-21.1.06.10-1643 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х4ок(N, PE)-1000**	**1000 м**	**0,0102**	**1**	**0,0102**	**128 270,78**	**1,08**	**138 532,44**		**1 413,03**
			Всего по позиции									**1 413,03**
232	**224**	**ГЭСНм08-03-575-01**	**Прибор или аппарат**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,03					272,27
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		1,03			264,34		272,27
		4	М									3,95
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,02	174,93	1,13	197,67		3,95
			Итого прямые затраты									**276,22**
	224.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5,45
			ФОТ									272,27
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					264,10
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					138,86
			Всего по позиции							**684,63**		**684,63**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
233 О	**225**	**ФСБЦ-62.1.01.09-1101 Сплит-форма Республика Татарстан на 2 квартал 2024 года (1).xlsx**	**Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**100,65**	**1,05**	**105,68**		**105,68**
			Всего по позиции									**105,68**
Кабельные конструкции												
234	**226**	**ГЭСНм08-02-395-01 Высота до 8 м**	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм**	**т**	**6,695**	**1**	**6,695**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			361,53					90 718,72
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	54		361,53			250,93		90 718,72
		2	ЭМ									19 595,03
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			16,7375					5 033,55
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,25		8,36875			1 524,56		12 758,66
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,25		8,36875			344,79		2 885,46
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,25		8,36875	477,92	1,24	592,62		4 959,49
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,25		8,36875			256,68		2 148,09
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	10,48		70,1636			26,75		1 876,88
		4	М									6 757,32
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3,36		22,4952	155,63	0,97	150,96		3 395,88
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,54		17,0053	174,93	1,13	197,67		3 361,44
			Итого прямые затраты									**122 104,62**
	226.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 814,37
			ФОТ									95 752,27
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					92 879,70
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					48 833,66
			Всего по позиции							**39 676,23**		**265 632,35**
235	**227**		**Угол горизонтальный 90° HDB90.110.300 (вес 3,443 кг/шт)**	**шт**	**35**	**1**	**35**					
			Всего по позиции									
236	**228**		**Угол горизонтальный 90° HDB90.110.500**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
			Всего по позиции									
237	**229**		**Кабельный лоток перфорированный HDKBS110.150.100**	**м**	**351**	**1**	**351**					
			Всего по позиции									
238	**230**		**Кабельный лоток перфорированный HDKBS110.200.100**	**м**	**138**	**1**	**138**					
			Всего по позиции									
239	**231**	**КА п.178.1**	**Профиль монтажный HDP1000TX3 (вес 2,73 кг/м)**	**м**	**647**	**1**	**647**			**4 129,07**		**2 671 508,29**
			Всего по позиции									**2 671 508,29**
240	**232**		**Фиксаторы-клипсы крышки из нержавеющей стали DCL (вес 0,01 кг/шт)**	**шт**	**1416**	**1**	**1416**					
			Всего по позиции									
241	**311**	**КА п.174.1**	**Фиксаторы-клипсы крышки из нержавеющей стали DCL (вес 0,01 кг/шт)**	**шт**	**1140**	**1**	**1140**			**309,91**		**353 297,40**
			Всего по позиции									**353 297,40**
242	**233**		**Элемент монтажный консольный по типу:HDP2073A**	**шт**	**154**	**1**	**154**					
			Всего по позиции									
243	**234**		**Угол горизонтальный 90° по типу:HDB90.110.200**	**шт**	**4**	**1**	**4**					
			Всего по позиции									
244	**236**		**Консоль для больших нагрузок HDWK150 (вес 0,36 кг/шт)**	**шт**	**198**	**1**	**198**					
			Всего по позиции									
245	**236**	**КА п.185.1**	**Консоль для больших нагрузок HDWK200 (вес 0,43 кг/шт)**	**шт**	**38**	**1**	**38**			**1 216,92**		**46 242,96**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									**46 242,96**
246	**237**	**с/ф №1776 от 22.12.2025**	**Анкер M10x110 усиленный клиновой DKC**	**шт**	**838**	**1**	**838**			**408,00**		**341 904,00**
			Всего по позиции									**341 904,00**
247	**238**		**Универсальная крышка HDD150 (вес 1,29 кг/м)**	**м**	**70**	**1**	**70**					
			Всего по позиции									
248	**312**	**КА п.155.1**	**Универсальная крышка HDD150 (вес 1,29 кг/м)**	**м**	**18**	**1**	**18**			**1 714,26**		**30 856,68**
			Всего по позиции									**30 856,68**
249	**239**	**КА п.159.1**	**Универсальная крышка HDD200 (вес 1,56 кг/м)**	**м**	**82**	**1**	**82**			**2 068,94**		**169 653,08**
			Всего по позиции									**169 653,08**
250	**240**		**Крышка для вертикального внутреннего угла 90° HDDSB90.150**	**шт**	**5**	**1**	**5**					
			Всего по позиции									
251	**241**		**Крышка для вертикального внутреннего угла 90° HDDSB90.200**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
			Всего по позиции									
252	**242**		**Крышка для вертикального внутреннего угла 90° HDDSB90.500**	**шт**	**6**	**1**	**6**					
			Всего по позиции									
253	**243**		**Крышка для вертикального внутреннего угла 90° HDDVB90.110.150**	**шт**	**5**	**1**	**5**					
			Всего по позиции									
254	**244**		**Крышка для вертикального внутреннего угла 90° HDDVB90.110.200**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
			Всего по позиции									
255	**245**		**Крышка для вертикального внутреннего угла 90° HDDVB90.110.500**	**шт**	**6**	**1**	**6**					
			Всего по позиции									
256	**246**		**Зажим балочный HDP1796**	**шт**	**353**	**1**	**353**			**1 469,40**		**518 698,20**
			Всего по позиции									**518 698,20**
257	**247**	**КА п.162.1**	**Угол вертикальный внутренний 90° HDSB90.110.150**	**шт**	**5**	**1**	**5**					
			Всего по позиции									
258	**248**		**Угол вертикальный внутренний 90° HDSB90.110.200**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
			Всего по позиции									
259	**249**		**Угол вертикальный внутренний 90° HDSB90.110.500**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
			Всего по позиции									
260	**251**		**Угол вертикальный внешний 90° HDVB90.110.500**	**шт**	**6**	**1**	**6**					
			Всего по позиции									
261	**251**		**Угол горизональный 90° HDB90.110.150**	**шт**	**23**	**1**	**23**					
			Всего по позиции									
262	**252**		**Крышка для вертикального внутреннего угла 90° HDDSB90.300**	**шт**	**12**	**1**	**12**					
			Всего по позиции									
263	**253**		**Крышка для вертикального внешнего угла 90° HDDVB90.110.300**	**шт**	**12**	**1**	**12**					
			Всего по позиции									
264	**254**		**Профиль монтажный HDP1001TX6 (вес 5,47 кг/м)**	**м**	**252**	**1**	**252**					
			Всего по позиции									
265	**313**	**КА п.233.1**	**Профиль монтажный HDP1001TX6 (вес 5,47 кг/м)**	**м**	**108**	**1**	**108**			**13 137,48**		**1 418 847,84**
			Всего по позиции									**1 418 847,84**
266	**255**		**Элемент монтажный Z-образный HDP1377**	**шт**	**28**	**1**	**28**					
			Всего по позиции									
267	**256**		**Угол вертикальный внутренний 90° HDSB90.110.300**	**шт**	**12**	**1**	**12**					
			Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
268	**257**		**Кронштейн напольно-стеновой по типу:HDVMB100**	**шт**	**7**	**1**	**7**					
			Всего по позиции									
269	**258**		**Кронштейн напольно-стеновой по типу:HDVMB200**	**шт**	**81**	**1**	**81**					
			Всего по позиции									
270	**259**		**Кронштейн напольно-стеновой HDVMB300**	**шт**	**26**	**1**	**26**					
			Всего по позиции									
271	**260**		**Кронштейн напольно-стеновой по типу:HDVMB500**	**шт**	**13**	**1**	**13**					
			Всего по позиции									
272	**261**	**КА п.178.1**	**Универсальная крышка HDD100 (вес 0,9 кг/м)**	**м**	**18**	**1**	**18**			**1 198,15**		**21 566,70**
			Всего по позиции									**21 566,70**
273	**262**		**Кабельный лоток неперфорированный HDKG110.100.150**	**м**	**18**	**1**	**18**					
			Всего по позиции									
274	**263**		**Кабельный лоток неперфорированный HDKG110.150.150**	**м**	**9**	**1**	**9**					
			Всего по позиции									
275	**264**		**Кабельный лоток неперфорированный HDKGI60.100.100**	**м**	**18**	**1**	**18**					
			Всего по позиции									
276	**265**	**ГЭСНм08-02-395-02 Высота до 30 м**	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм**	**т**	**11,093**	**1**	**11,093**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			515,60264					129 380,17
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	46,48		515,60264			250,93		129 380,17
		2	ЭМ									31 873,69
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			27,7325					8 340,13
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,25		13,86625			1 524,56		21 139,93
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,25		13,86625			344,79		4 780,94
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,25		13,86625	477,92	1,24	592,62		8 217,42
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,25		13,86625			256,68		3 559,19
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,48		94,06864			26,75		2 516,34
		4	М									8 357,53
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2,66		29,50738	155,63	0,97	150,96		4 454,43
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,78		19,74554	174,93	1,13	197,67		3 903,10
			Итого прямые затраты									**177 951,52**
	265.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2 587,60
			ФОТ									137 720,30
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					133 588,69
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					70 237,35
			Всего по позиции							**34 649,34**		**384 365,16**
277	**266**		**Кабельный лоток неперфорированный HDKG110.300.100**	**м**	**133**	**1**	**133**					
			Всего по позиции									
278	**267**		**Кабельный лоток неперфорированный HDKG110.300.150.6**	**м**	**528**	**1**	**528**					
			Всего по позиции									
279	**268**		**Кабельный лоток неперфорированный HDKG110.400.150.6**	**м**	**114**	**1**	**114**					
			Всего по позиции									
280	**269**		**Кабельный лоток неперфорированный HDKG110.500.125**	**м**	**91**	**1**	**91**					
			Всего по позиции									
281	**270**		**Кабельный лоток неперфорированный HDKG110.500.150.6**	**м**	**150**	**1**	**150**					
			Всего по позиции									
282	**271**		**Консоль для больших нагрузок HDWK500**	**шт**	**37**	**1**	**37**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
283	**272**		**Консоль для больших нагрузок HDWK300 (вес 0,73 кг/шт)**	**шт**	**191**	**1**	**191**					
			Всего по позиции									
284	**273**		**Консоль для больших нагрузок HDWK400 (вес 0,880 кг/шт)**	**шт**	**94**	**1**	**94**					
			Всего по позиции									
285	**274**		**Универсальная крышка HDD400 (вес 4,57 кг/шт)**	**шт**	**108**	**1**	**108**					
			Всего по позиции									
286	**275**		**Универсальная крышка HDD500 (вес 5,5 кг/м)**	**м**	**252**	**1**	**252**					
			Всего по позиции									
287	**276**		**Универсальная крышка HDD300 (вес 2,31 кг/м)**	**м**	**640**	**1**	**640**					
			Всего по позиции									
288	**314**	**КА п.193.1**	**Универсальная крышка HDD300 (вес 2,31 кг/м)**	**м**	**28**	**1**	**28**			**3 725,89**		**104 324,92**
			Всего по позиции									**104 324,92**
Кабельные конструкции для ЧРП												
289	**277**	**ГЭСНм08-02-395-01**	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм**	**т**	**1,497**	**1**	**1,497**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			80,838					20 284,68
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	54		80,838			250,93		20 284,68
		2	ЭМ									4 381,44
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,7425					1 125,50
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,25		1,87125			1 524,56		2 852,83
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,25		1,87125			344,79		645,19
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,25		1,87125	477,92	1,24	592,62		1 108,94
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,25		1,87125			256,68		480,31
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	10,48		15,68856			26,75		419,67
		4	М									1 510,94
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3,36		5,02992	155,63	0,97	150,96		759,32
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,54		3,80238	174,93	1,13	197,67		751,62
			Итого прямые затраты									**27 302,56**
	277.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					405,69
			ФОТ									21 410,18
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					20 767,87
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					10 919,19
			Всего по позиции							**39 676,23**		**59 395,31**
290	**278**	**с/ф №1776 от 22.12.2025**	**Лоток листовой перфор. 50х100 L6000 1.0 мм DKC SPV60510**	**м**	**180**	**1**	**180**			**1 362,18**		**245 192,40**
			Всего по позиции									**245 192,40**
291	**279**	**с/ф №1776 от 22.12.2025**	**Крышка с заземлителем на лоток осн. 100 L3000**	**м**	**180**	**1**	**180**			**1 198,15**		**215 667,00**
			Всего по позиции									**215 667,00**
292	**280**	**с/ф №1776 от 22.12.2025 КА п.196.1**	**Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами HDKBSI60.200.100.6**	**м**	**48**	**1**	**48**			**2 533,00**		**121 584,00**
			Всего по позиции									**121 584,00**
293	**281**	**КА п.159.1**	**Универсальная крышка HDD200 (вес 1,56 кг/м)**	**м**	**48**	**1**	**48**			**2 068,94**		**99 309,12**
			Всего по позиции									**99 309,12**
294	**282**	**с/ф №1776 от 22.12.2025**	**Усиленная консоль 200 мм тяжелая, горячеоцинкованная**	**шт**	**76**	**1**	**76**			**903,83**		**68 691,08**
			Всего по позиции									**68 691,08**
295	**283**	**с/ф №1776 от 22.12.2025**	**Профиль монтажный С-образный 41х41 L3000 толщ. 2,5 мм DKC**	**м**	**96**	**1**	**96**			**2 163,46**		**207 692,16**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									**207 692,16**
296	**284**		**Зажим балочный HDP1796**	**шт**	**226**	**1**	**226**			**1 469,40**		**332 084,40**
			Всего по позиции									**332 084,40**
297	**285**	**КА п.233.1**	**Профиль монтажный HDP1001TX6 (вес 5,47 кг/м)**	**м**	**72**	**1**	**72**			**13 137,48**		**945 898,56**
			Всего по позиции									**945 898,56**
298	**286**	**КА п.207.1**	**Элемент монтажный консольный по типу:HDP2073A**	**шт**	**24**	**1**	**24**			**10 759,60**		**258 230,40**
			Всего по позиции									**258 230,40**
299	**287**	**КА п.174.1**	**Фиксаторы-клипсы крышки из нержавеющей стали DCL (вес 0,01 кг/шт)**	**шт**	**550**	**1**	**550**			**309,91**		**170 450,50**
			Всего по позиции									**170 450,50**
300	**288**	**с/ф №1776 от 22.12.2025**	**36480 Перегородка SEP L3000 H50**	**м**	**72**	**1**	**72**			**952,50**		**68 580,00**
			Всего по позиции									**68 580,00**
301	**289**	**с/ф №1776 от 22.12.2025 КА п.242.1**	**Шпилька HDTIM10 (вес 0,5 кг/м)**	**м**	**14**	**1**	**14**			**1 190,47**		**16 666,58**
			Всего по позиции									**16 666,58**
302	**290**	**С/ф № 1664 от 22.12.2025 КА п.226.1**	**Угол горизонтальный 90° по типу:HDB90.60.200**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**3 883,96**		**3 883,96**
			Всего по позиции									**3 883,96**
303	**291**	**с/ф №1777 от 22.12.2025**	**Анкер М10х110 усиленный клиновой DKC**	**шт**	**100**	**1**	**100**			**408,00**		**40 800,00**
			Всего по позиции									**40 800,00**
304	**292**	**с/ф №1776 от 22.12.2025**	**Пластина соединительная 100х200х2,0 DaxmerDaxmer**	**шт**	**22**	**1**	**22**			**604,46**		**13 298,12**
			Всего по позиции									**13 298,12**
305	**293**	**ГЭСНм08-02-395-02**	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм**	**т**	**0,337**	**1**	**0,337**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,66376					3 930,51
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	46,48		15,66376			250,93		3 930,51
		2	ЭМ									968,31
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,8425					253,37
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,25		0,42125			1 524,56		642,22
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,25		0,42125			344,79		145,24
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,25		0,42125	477,92	1,24	592,62		249,64
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,25		0,42125			256,68		108,13
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,48		2,85776			26,75		76,45
		4	М									253,89
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2,66		0,89642	155,63	0,97	150,96		135,32
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,78		0,59986	174,93	1,13	197,67		118,57
			Итого прямые затраты									**5 406,08**
	293.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					78,61
			ФОТ									4 183,88
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 058,36
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 133,78
			Всего по позиции							**34 649,35**		**11 676,83**
306	**294**	**с/ф №1776 от 22.12.2025**	**Лоток листовой перфорир. 50х400 L6000 1.0 мм DKC SPV60540**	**м**	**36**	**1**	**36**			**2 964,74**		**106 730,64**
			Всего по позиции									**106 730,64**
307	**295**	**КА п.165.1**	**Универсальная крышка HDD400 (вес 4,57 кг/шт)**	**шт**	**36**	**1**	**36**			**4 375,35**		**157 512,60**
			Всего по позиции									**157 512,60**
308	**296**	**КА п.244.1**	**Консоль для больших нагрузок HDWK400 (вес 0,880 кг/шт)**	**шт**	**7**	**1**	**7**			**2 320,38**		**16 242,66**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									**16 242,66**
9.Кабельные конструкции												
309	**297**	**ГЭСНм08-02-395-01**	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм**	**т**	**0,001**	**1**	**0,001**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,054					13,55
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	54		0,054			250,93		13,55
		2	ЭМ									2,93
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0025					0,75
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,25		0,00125			1 524,56		1,91
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,25		0,00125			344,79		0,43
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,25		0,00125	477,92	1,24	592,62		0,74
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,25		0,00125			256,68		0,32
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	10,48		0,01048			26,75		0,28
		4	М									1,01
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3,36		0,00336	155,63	0,97	150,96		0,51
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,54		0,00254	174,93	1,13	197,67		0,50
			Итого прямые затраты									**18,24**
	297.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					0,27
			ФОТ									14,30
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					13,87
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7,29
			Всего по позиции							**39 670,00**		**39,67**
310	**298**	**КА п.224.1**	**Кронштейн напольно-стеновой I6VMB100**	**шт**	**6**	**1**	**6**			**962,43**		**5 774,58**
			Всего по позиции									**5 774,58**
311	**299**	**ГЭСНм08-03-572-04**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,09					816,81
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3,09		3,09			264,34		816,81
		2	ЭМ									576,95
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,52					156,39
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,26		0,26			1 524,56		396,39
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,26		0,26			344,79		89,65
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26		0,26	477,92	1,24	592,62		154,08
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26		0,26			256,68		66,74
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,99		0,99			26,75		26,48
		4	М									3 180,59
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,25		0,25	155,63	0,97	150,96		37,74
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,17		0,17	174,93	1,13	197,67		33,60
		07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,025		0,025	105 278,81	1,18	124 229,00		3 105,73
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,03		0,03	79,88	1,47	117,42		3,52
			Итого прямые затраты									**4 730,74**
	299.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					16,34
			ФОТ									973,20
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					944,00
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					496,33
			Всего по позиции							**6 187,41**		**6 187,41**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
312 О	**300**	**С/ф №1790 от 22.12.2025 КА п.228.1**	**Распределительный щит индивидуального изготовления, со степенью защиты IP54. На вводе автоматический выключатель ВА88-43 3Р 380В, 800/720А. На отходящих линиях автоматические выключатели: ВА88-43 3Р 380В, 1000/630А,50кА - 1шт ARMAT 3P 380В, 100А,50кА - 2шт ARMAT 3P 380В, 100/63А,50кА - 1шт ARMAT 3P 380В, 100/50А,50кА - 1шт ARMAT 3P 380В, 100/40А,50кА - 4шт ARMAT 3P 380В, 100/32А,50кА – 2шт. ARMAT 3P 380В, 100/25А,50кА – 2шт. Надпись на фасаде: ШС-ЧРП2**	**шт**	**1**	**1**	**1**			**2 880 558,74**		**2 880 558,74**
			Всего по позиции									**2 880 558,74**
			Итоги по разделу 8 ЧРП :									
			Всего прямые затраты (справочно)									9 545 844,40
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									265 143,74
			Эксплуатация машин									60 668,39
			Оплата труда машинистов (Отм)									17 365,94
			Материалы									9 202 666,33
			Строительные работы									516,24
			в том числе:									
			оплата труда									175,51
			эксплуатация машин и механизмов									23,23
			оплата труда машинистов (Отм)									10,06
			материалы									25,38
			накладные расходы									180,00
			сметная прибыль									102,06
			Монтажные работы									9 963 433,39
			в том числе:									
			оплата труда									264 968,23
			эксплуатация машин и механизмов									60 645,16
			оплата труда машинистов (Отм)									17 355,88
			материалы									9 202 640,95
			накладные расходы									273 844,76
			сметная прибыль									143 978,41
			Оборудование									3 291 250,62
			Инженерное оборудование									3 291 250,62
			Всего ФОТ (справочно)									282 509,68
			Всего накладные расходы (справочно)									274 024,76
			Всего сметная прибыль (справочно)									144 080,47
			Всего по разделу 8 ЧРП									**13 255 200,25**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									6 677 396,92
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН									3 291 039,26
			Затраты труда рабочих				1056,1916					
			Затраты труда машинистов				58,8677					
Раздел 9. Метизы												
313	**301**		**Гайка и болт с зубчатыми насечками HDVM6.10 (вес 0,01 кг/шт)**	**шт**	**7860**	**1**	**7860**					
			Всего по позиции									
314	**319**	**КА п.175.1**	**Гайка и болт с зубчатыми насечками HDVM6.10 (вес 0,01 кг/шт)**	**шт**	**17640**	**1**	**17640**			**120,83**		**2 131 441,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									**2 131 441,20**
315	**302**		**Гайка и болт с зубчатыми насечками HDVM6.20 (вес 0,01 кг/шт)**	**шт**	**252**	**1**	**252**					
			Всего по позиции									
316	**320**	**КА п.176.1**	**Гайка и болт с зубчатыми насечками HDVM6.20 (вес 0,01 кг/шт)**	**шт**	**1398**	**1**	**1398**			**317,22**		**443 473,56**
			Всего по позиции									**443 473,56**
317	**303**	**с/ф №1776 от 22.12.2025**	**Шайба кузовная М6, горяечоцинкованная**	**шт**	**1800**	**1**	**1800**			**41,07**		**73 926,00**
			Всего по позиции									**73 926,00**
318	**304**	**Сч-ф №1095 КА п.179.1**	**Шпилька М8х2000**	**м**	**652**	**1**	**652**			**3 216,94**		**2 097 444,88**
			Всего по позиции									**2 097 444,88**
319	**305**	**Сч-ф №1095 КА п.179.1**	**Шайба М8 узкая**	**шт**	**652**	**1**	**652**			**75,58**		**49 278,16**
			Всего по позиции									**49 278,16**
320	**306**	**Сч-ф №1095 КА п.181.1**	**Гайка шестигранная М8 оцинкованная**	**шт**	**4200**	**1**	**4200**			**52,38**		**219 996,00**
			Всего по позиции									**219 996,00**
321	**307**		**Болт (DIN 933) HDB10.30 (вес 0,03 кг/шт)**	**шт**	**3031**	**1**	**3031**					
			Всего по позиции									
322	**315**	**КА п.188.1**	**Болт (DIN 933) HDB10.30 (вес 0,03 кг/шт)**	**шт**	**7569**	**1**	**7569**			**89,94**		**680 755,86**
			Всего по позиции									**680 755,86**
323	**308**		**Шайба усиленная (DIN 9021) HDCRO10 (вес 0,01 кг/шт)**	**шт**	**3581**	**1**	**3581**					
			Всего по позиции									
324	**316**	**КА п.189.1**	**Шайба усиленная (DIN 9021) HDCRO10 (вес 0,01 кг/шт)**	**шт**	**8419**	**1**	**8419**			**111,09**		**935 266,71**
			Всего по позиции									**935 266,71**
325	**309**		**Гайка канальная HDPNP10 (вес 0,04 кг/шт)**	**шт**	**3056**	**1**	**3056**					
			Всего по позиции									
326	**321**	**КА п.190.1**	**Гайка канальная HDPNP10 (вес 0,04 кг/шт)**	**шт**	**6144**	**1**	**6144**			**917,29**		**5 635 829,76**
			Всего по позиции									**5 635 829,76**
327	**310**		**Гайка (DIN 934) HDM10 (вес 0,01 кг\шт)**	**шт**	**828**	**1**	**828**					
			Всего по позиции									
328	**318**	**КА п.191.1**	**Гайка (DIN 934) HDM10 (вес 0,01 кг\шт)**	**шт**	**572**	**1**	**572**			**62,94**		**36 001,68**
			Всего по позиции									**36 001,68**
			Итоги по разделу 9 Метизы :									
			Всего прямые затраты (справочно)									12 303 413,81
			в том числе:									
			Материалы									12 303 413,81
			Монтажные работы									12 303 413,81
			в том числе:									
			материалы									12 303 413,81
			Всего по разделу 9 Метизы									**12 303 413,81**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									12 229 487,81
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									47 924 394,98
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									1 868 365,09
			Эксплуатация машин									260 557,60
			Оплата труда машинистов (Отм)									67 364,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы									45 728 108,04
			Строительные работы									104 820,65
			в том числе:									
			оплата труда									37 314,59
			эксплуатация машин и механизмов									9 850,73
			оплата труда машинистов (Отм)									3 218,58
			материалы									698,92
			накладные расходы									36 643,66
			сметная прибыль									17 094,17
			Монтажные работы									50 669 466,03
			в том числе:									
			оплата труда									1 831 050,50
			эксплуатация машин и механизмов									250 706,87
			оплата труда машинистов (Отм)									64 145,67
			материалы									45 727 409,12
			накладные расходы									1 833 244,01
			сметная прибыль									962 909,86
			Оборудование									20 488 044,45
			Инженерное оборудование									20 488 044,45
			Всего									**71 262 331,13**
			Всего ФОТ (справочно)									1 935 729,34
			Всего накладные расходы (справочно)									1 869 887,67
			Всего сметная прибыль (справочно)									980 004,03
			Договорной КФ 0,88									**62 710 851,39**
			НДС 20%									12 542 170,28
			ВСЕГО по акту									**75 253 021,67**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									30 967 508,84
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН									20 253 889,97
			Затраты труда рабочих				7086,761725					
			Затраты труда машинистов				219,5145886					

Составил Генеральный директор ООО "ПРИВОД" Р.Р. Шигабутдинов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил Исполнительный директор ООО "НЛП" Т.А. Тагиров

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы									45 728 108,04
			Строительные работы									104 820,65
			в том числе:									
			оплата труда									37 314,59
			эксплуатация машин и механизмов									9 850,73
			оплата труда машинистов (Отм)									3 218,58
			материалы									698,92
			накладные расходы									36 643,66
			сметная прибыль									17 094,17
			Монтажные работы									50 669 466,03
			в том числе:									
			оплата труда									1 831 050,50
			эксплуатация машин и механизмов									250 706,87
			оплата труда машинистов (Отм)									64 145,67
			материалы									45 727 409,12
			накладные расходы									1 833 244,01
			сметная прибыль									962 909,86
			Оборудование									20 488 044,45
			Инженерное оборудование									20 488 044,45
			Всего									**71 262 331,13**
			Всего ФОТ (справочно)									1 935 729,34
			Всего накладные расходы (справочно)									1 869 887,67
			Всего сметная прибыль (справочно)									980 004,03
			Договорной КФ 0,88									**62 710 851,39**
			НДС 20%									12 542 170,28
			ВСЕГО по акту									**75 253 021,67**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									30 967 508,84
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН									20 253 889,97
			Затраты труда рабочих				7086,761725					
			Затраты труда машинистов				219,5145886					

Составил Генеральный директор ООО "ПРИВОД" Р.Р. Шигабутдинов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил Исполнительный директор ООО "НЛП" Т.А. Тагиров

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]