ЭлТехИмпорт

**ИНН 1661066482 КПП 168601001**
**Р/сч. 40702810203000193694**
**БИК 042202803**
**Корр сч. 30101810700000000803**
**e-mail: elteximport@mail.ru**

**Исх.письмо №46 от 08 декабря 2025 года**

Генеральному директору ООО «ПРИВОД»
Шигабутдинову Рамилю Равилевичу

**Уважаемый Рамиль Равилевич!**

В ответ на Ваше исх. письмо №СЦ-МСЦ-04 от 04.12.2025 года письмо сообщаем следующее.

На текущую дату по цехам СЦ №45 готовность по вентиляции и кондиционирования составляет 96%,а по МСЦ №80 составляет 70%.

По причине отсутствия стройготовности на объекте, а именно в цеху МСЦ №80 работа не может быть продолжена согласно графику работы. Просим Вас предоставить сроки стройготовности.

На монтаж систем вентиляции и кондиционирования монтажники и специалисты ИТР для продолжения работ на объектах приступают **с 12 января 2026 года,** а в период **с 31 декабря 2025 года по 11 января 2025 года праздничные дни.** В случае необходимости, есть возможность выезда бригады монтажников в количестве 3-4 человек, по согласованию с руководством.

**Благодарим за понимание и оперативное решение вопроса.**

**Ответ на это письмо просим прислать на электронную почту elteximport@mail.ru.**

**Директор** **Колесник В.Л.**