ЭлТехИмпорт

ИНН 1661066482 КПП 168601001
Р/сч. 40702810203000193694
БИК 042202803
Корр сч. 30101810700000000803
e-mail: elteximport@mail.ru

Исх.письмо №56 от 04 февраля 2026 года

Генеральному директору
ООО «ПРИВОД»
Шигабутдинову Р.Р.

Уважаемый Рамиль Равилевич!

Между ООО «ПРИВОД» и ООО «ЭЛТЕХИМПОРТ» заключены договора субподряда № АВГ201-202 25/11-25 от 25.11.2025 года и № АВГ17 24/11-25 от 24 ноября 2025 года (далее-договора)«Комплекс мероприятий по подготовке производства для наращивания производственных мощностей ФКП «Авангард». Комплекс зданий и сооружений производства коллоксилина» который находится по адресу: 453102,Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. О. Кошевого, 2.

Настоящим письмом ООО «ЭЛТЕХИМПОРТ» в соответствии с условиями данных договоров сообщает о том, что в настоящее время на объекте монтажные работы замедляются из-за отсутствия оборудования и клапанов ОЗК.

Ваша организация должна была осуществить поставку ключевого оборудования для систем вентиляции, а именно:

- приточных вентиляционных установок;
- вытяжных вентиляционных установок;
- приточно-вытяжных установок;
- обратных запорных клапанов (ОЗК) для всех типов систем.

На текущую дату указанное оборудование не поставлено. Отсутствие, в первую очередь, клапанов ОЗК и основных вентиляционных агрегатов делает физически невозможным завершение монтажных работ на объекте и сдачу объекта в эксплуатацию.

Мы вынуждены официально уведомить Вас о том, что все работы по монтажу систем вентиляции замедляются. Наличие официального графика поставки является обязательным условием для дальнейшего планирования наших работ и урегулирования сроков с Заказчиком.

Благодарим за понимание и оперативное решение вопроса.

Ответ на это письмо просим прислать на электронную почту elteximport@mail.ru.

Директор **Колесник В.Л.**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛТЕХИМПОРТ» ИНН 1661066482 ОГРН 1201600047593 КАЗАНЬ