ЭлТехИмпорт

ИНН 1661066482 КПП 168601001
Р/сч. 40702810203000193694
БИК 042202803
Корр сч. 30101810700000000803
e-mail: elteximport@mail.ru

Исх.письмо №57 от 13 февраля 2026 года

Генеральному директору
ООО «ПРИВОД»
Шигабутдинову Р.Р.

Уважаемый Рамиль Равилевич!

Между ООО «ПРИВОД» и ООО «ЭЛТЕХИМПОРТ» заключен Договор субподряда № НИИПМ-25/12-2 по объектам: «Строительство здания 45Б.2», «Строительство блочно-модульной газовой котельной», Строительство модульной компрессорной», «Строительство блочно модульной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ» по адресу: г. Пермь, ул. Гальперина, д. 11, к. 3, стр. 50/2.

Настоящим письмом ООО «ЭЛТЕХИМПОРТ» в соответствии с условиями данного договора сообщает о том, что в ходе производства работ по монтажу систем вентиляции нами выявлено несоответствие строительной готовности объекта требованиям проекта и условиям производства работ.

А именно: в строительных конструкциях отсутствуют предусмотренные проектом технологические отверстия и проходы для прокладки воздуховодов и установки вентиляционного оборудования. Отсутствие данных отверстий замедляет продолжение монтажных работ в соответствии с утвержденным графиком. В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ общее время монтажа систем вентиляции увеличивается.

На основании изложенного, для корректировки графика производства работ и планирования поставки оборудования, просим Вас:

1) сообщить сроки обеспечения строительной готовности объекта в части выполнения всех необходимых технологических отверстий и проемов под системы вентиляции согласно проекту;
2) в случае выполнения данных работ силами субподрядчика (ООО «ЭЛТЕХИМПОРТ») - направить уполномоченного представителя для составления акта фиксации скрытых работ и подписания сметы на дополнительные работы.

Благодарим за понимание и оперативное решение вопроса.

Ответ на это письмо просим прислать на электронную почту eltexim**port@mail.ru.**

Директор **Колесник В.Л.**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛТЕХИМПОРТ» ИНН 1661066482 ОГРН 1201600047593 КАЗАНЬ