VS Estate

Юридический адрес:115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д. 7, помещ. I, комн. 10, 10Б, 10В
ИНН 7730649390 КПП 770501001

Генеральному директору
АО «Авиагригат»

Д.С. Гараеву

443009, г. Самара, Заводское шоссе, 55

mail@aviaagregat.net

Исх. № 16-02-3 от 16.02.2026 г.

Уважаемый Денис Сергеевич!

ООО «ВС-Эстейт» доводит до Вашего сведения информацию о ходе согласования документации по объекту: «Реконструкция РП–2, П–я секция, 20 ячеек и шинный мост. Замена ячеек КСО–2УМ на ячейки типа КРУ “Волга–М”».

В процессе взаимодействия с АО «ССК» (Сетевая компания) сложилась ситуация, при которой сроки рассмотрения направляемых нами материалов существенно превышают разумные и ожидаемые. Данное обстоятельство вносит коррективы в общий график реализации проекта.

Для объективного понимания ситуации приводим хронологию переписки с АО «ССК»:

- 07.11.2025 г. – Исх. № 1107/2 (ООО «ВС-Эстейт»). Направлен первоначальный расчет уставок.
- 25.11.2025 г. – Исх. № 1125.3 (ООО «ВС-Эстейт»). Направлен измененный расчет уставок.
- 15.12.2025 г. – Вх. № 27187 (ответ АО «ССК»). Получены замечания к расчету, направленному 25.11.2025 (период ожидания – 20 дней). Письмо фактически получено 10.02.2026 г.

Обращаем Ваше внимание, что задержка ответов со стороны АО «ССК» напрямую влияет на сроки завершения работ по реконструкции РП-2. Просим учесть данные обстоятельства при анализе исполнения договорных обязательств.

Приложение:

1. Копия письма исх. № 1107/2 от 07.11.2025 г.
2. Копия письма исх. № 1125.3 от 25.11.2025 г.
3. Копия письма (ответа) вх. № 27187 от 15.12.2025 г.

С уважением,
Генеральный директор К.К. Питюл

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1177746650004 "ВС-Эстейт" "VS Estate" LLC МОСКВА