ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭЛЕКТРОТЕХСЕРВИС»

462353, Россия, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Восточная Поляна 12 а
р/с 40702810929270000058 в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
г. Нижний Новгород к/с 30101810200000000824, БИК 042202824,
ОГРН 1025600822862, ИНН 5607012616, КПП 560701001, ОКПО 11940203, ОКОГУ 49013

телефон/факс (3537) 67-88-25, 62-03-45
E-mail: oooets56@gmail.com

19.12.2025 г. **№** 165/25

Генеральному директору ООО «Привод» ИНН 1655253389
г-ну Шигабутдинову Р. Р.
<u>копия</u>: Заместителю директора по строительству ООО «Привод»
г-ну Валиеву А. Н.

Уважаемый Рамиль Равилевич!

24.07.2025 года между ООО «Привод» («Подрядчик») и ООО «Электротехсервис» («Субподрядчик») заключен Договор субподряда № 24-07/2025, согласно которому Подрядчик поручает, принимает и оплачивает, а Субподрядчик обязуется выполнить работы согласно проектов №№ 030-24-ЭМ-В1, 030-24-ЭМ-В «Ремонтные работы в корпусе 3А цеха № 5 на участках по изготовлению гильзы с пластмассовым корпусом и ЦТИ. Электроснабжение» на территории АО «Механический завод».

Согласно условиям договора Субподрядчик обязуется, используя материалы и оборудование на давальческой основе, при наличии строительной готовности для проведения работ, завершить работы и сдать результаты Подрядчику до 20 декабря 2025 года, а Подрядчик обязуется оплатить выполненные работы по цене, в сроки и в порядке, установленном Договором.

В соответствии со ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 716 ГК РФ, ООО «Электротехсервис» уведомляет вас о наличии обстоятельств, создающих невозможность завершения работы: отсутствие комплектации и необходимой стройготовности по Договору субподряда № 24-07/20 от 24.07.2025 года в установленный срок и приостанавливает работы по нему полностью до получения письменных указаний о дальнейшем порядке выполнения работ либо решения вопроса о целесообразности их продолжения, сроках комплектации, стройготовности.

С уважением,
директор ООО «Электротехсервис» **С. В. Гербер**

Исполнитель: Бугай Н. А. +79058497232